


西藏嘉天羊易电站储能项目

监理周报表 (11月11日至11月16日)

编号: 17304-YXC-SXMB-JL-04-05-008



项目名称	西藏嘉天羊易电站储能项目				
监理单位	常州电力工程监理有限公司				
一、上周施工计划完成情况					
概述: 工程进度情况如下: 1、接线完成 100%; 2、损坏的所有设备维修完毕,并调试完成 3、BMS 安装 100%,实际完成 70%; 1、高压试验完成					
二、下周施工计划					
概述: 1、储能系统手动调试完成; 2、储能系统自动调试开始; 3、35KV 开关柜安装完成;(具体看业主也电网协调) 4、集装箱内电池,设备验收					
工程项目名称	总工程量	计划完成量	累计完成量/率%	保证措施	备注
三、安全文明施工					
上周安全文明施工情况简述: 1、进场施工人员都能正确佩戴安全帽,特殊施工人员能持证上岗,能做到工完料净场地清					
四、质量控制					
上周施工质量情况简述 主要是针对设备进场的平行检查。由于路途遥远,道路颠簸等,PCS、电池支架电缆敷设,绑扎;蓄电池的安装,连接片连接,接线等进行质量卡控。 本周施工质量控制要点: 1、损坏设备的维修质量 2、蓄电池组的安装质量 3、电缆的做头接线与绑扎 4、电缆终端的制作质量					
五、施工人员/机械					

地址: 常州市武进经济开发区兰香路 8 号 (交大园 4F) 电话: 0519-86767557

承包单位名称		北京慧峰聚能科技有限公司		作业区域/项目	设备基础
人力资源	岗位/工种		上周人数	下周计划人数	备注
	项目部管理人员		1	1	
	技术人员		2	8	
	现场施工人员		12	5	
	合计		15	14	
机械 设备 资源	机械、设备名称		上周(台数)	下周计划(台数)	备注
	叉车				
	铲车				
	合计				
	简述：施工机械能满足现场施工要求				
六、需要业主单位协调解决的问题					
一、需协调问题 暂无。					