


西藏嘉天羊易电站储能项目

监理周报表 (10月14日至10月20日)

编号: 17304-YXCN-SXMB1-JL-04-05-004



项目名称	西藏嘉天羊易电站储能项目				
监理单位	常州电力工程监理有限公司				
一、上周施工计划完成情况					
概述: 工程进度情况如下: 1、电缆沟盖板预制完成 2、土建中间交接; 3、3台组合箱变就位2台 4、电缆沟抹灰完成; 5、集装箱就位没有完成					
二、下周施工计划					
概述: 1、1#~16#集装箱箱体就位; 2、蓄电池组组装完成30% 3、电缆敷设完成,开始接线 4、3台组合箱变就位					
工程项目名称	总工程量	计划完成量	累计完成量/率%	保证措施	备注
设备组装	20个	20	100%		
电缆敷设	2000米	2000	100%		
三、安全文明施工					
上周安全文明施工情况简述: 1、对新进场施工人员进行技术安全交底,安全教育考核,施工现场设明显警示标示,施工现场临时用电要安全规范。 2、加强临时用电管理,要求所有临时配电箱做好接地。 3、做好材料收货、存放。 4、做好防盗措施。 本周安全文明施工要点 1、施工车辆和人员,严禁无证进入施工现场。 2、进入现场施工人员,必须戴安全帽。					
四、质量控制					
上周施工质量情况简述 严格控制混凝土原材料质量,多次催促做试块送检。					

地址: 常州市武进经济开发区兰香路8号 (交大园4F) 电话: 0519-86767557

本周施工质量控制要点：

严格执行技术交底制度；

严格听从设备厂家技术人员的指导；

严格按照批准的施工方案和作业指导书组织施工。

五、施工人员/机械

承包单位名称		北京慧峰聚能科技有限公司		作业区域/项目		设备基础		
人力资源	岗位/工种		上周人数		下周计划人数		备注	
	项目部管理人员		1		1			
	技术人员		2		8			
	现场施工人员		12		30			
	合计		15		39			
机械设备资源	机械、设备名称		上周(台数)		下周计划(台数)		备注	
	钢筋折弯机		1					
	焊机		1		1			
	叉车		1		1			
	插入式振动棒		1					
	铲车		2		2			
	合计		6		4			
	简述：施工机械能满足现场施工要求							

六、需要业主单位协调解决的问题

一、需协调问题

暂无。