

GFDZJBM16: 监理周报

编号: ZHJL-ZB-20171119

监 理 周 报

工程名称: 宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏电站项目

2017 年 11 月 第三期 (总第六期)

专业监理工程师: 王道春

监理项目部 (章)
报告日期: 2017 年 11 月 19 日



监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：土建：

（1）配重块已基本完成，继锋汽配正在进行蜂窝麻面现象修补等工作，意宁、继锋小港项目，多次告知进行修补，均未施工。配电房基础改造，目前继锋小港、继锋汽配已基本完成，意宁液压等待浇筑。电缆沟开挖、破路、顶管三个项目目前已基本完成。

（2）意宁项目：目前组件已基本完成安装，1#屋面缺少1块组件，由于前几日一直下雨，导致1#屋面接线滞后，预计2日可完成。各屋面接地施工已基本完成（我部已要求进行重新检查，对出现生锈的桥架、扁铁、盖板进行除锈工作，并涂刷防腐涂料。我部将进行复查）。各设备（汇流箱、逆变器）均已安装完成，厂区破路、镀锌钢管埋设于16号开始，目前已基本完成。目前意宁项目已进入收尾阶段

继锋汽配项目：目前立柱、支架安装已完成C、D、E屋面，AB屋面进行配重块搬运及固定等工作，17日开始进行C屋面组件安装（进度缓慢）

继锋小港项目：组件安装已基本完成（损毁两块），由于前几日下雨，无法进行组件接线等施工，预计需2日左右可完成，由于现场接地施工不合格，我部多次告知现场负责人，经检查未进行整改，我部已下发监理工作联系单。

电气安装：

（1）意宁液压项目：除1号屋面损毁的一块组件，其他均已安装完成。厂区破路埋管，于16日开始施工，目前已基本完成，目前正进行组件接线，及挡雨棚、除锈，配电房施工

（2）继锋汽配项目：目前正进行组件安装。电气进行布线，挡雨棚、接地等施工

（3）继锋小港项目：进行组件接线施工

2、设计图纸情况

未见任何关于土建部分图纸

3、工程资料情况

资料已提供电子版，涉及土建图纸、配电房改造具体未提供

4、质量、安全情况

（1）意宁：前期配重块浇筑，要求施工负责人掌握配重块预埋件预埋深度，但安装立柱时出现少许部分未见垫片等情况（已通知施工负责人进行整改，目前为止还未进行整改）

电缆桥架存在多处锈蚀现象、接地扁铁也有(已通知电气安装人员,逐个检查做好除锈工作,并涂刷防腐涂料) 安全情况:均能佩戴安全帽作业施工,涉及大风大雨天气,我部也及时通知严禁进行吊装、施工作业,上下屋面一定注意安全,通知负责人做好现场安全交底(均能遵守)

(2) 继锋:经过几次告知负责人安全等注意事项,目前现场安全等情况较为良好。对一些涉及吊装作业,我部多次告知负责人,一定要做好现场安全防范,派专人指挥旁站,并做好现场安全交底(均能遵守)。由于屋面存在坡度,目前立柱、支架安装需要进行找平。已要求尽量保证其平整度。

(3) 小港:现场质量安全等情况较为良好

5 需协调事宜

(1) 继锋汽配项目:进度缓慢

(2) 意宁项目:无

(3) 小港:无

二、本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

我监理部和人员进驻项目以来,以工作联系单形式要求总包单位上报施工进度计划和材料进场计划,从项目开始施工把握施工进度。进度计划高于现场实际进度,意宁、小港现场施工已基本完成。

2、工程质量控制方面的工作情况

本周我部对意宁组件安装、接地等工序进行各项检查,对于存在的问题,我部也及时通知各专业负责人及时整改,经过复查,基本已整改。由于总包单位无人在岗,施工单位也无任何自检意识,导致部分工序出现问题,望总包及施工队伍,对各工序完成时进行检查,发现问题及时整改,我部将进行抽查以确保质量

3、安全生产管理方面的工作情况

要求施工单位做好施工现场安全技术交底,做好各安全防范,现场吊装必须配备专业安全技术管理人员

3 工程存在问题及建议

(1)、对现场施工的质量管理方面,我部及时和总包、施工单位沟通要求,避免验收不合格再进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。

4 下周监理工作重点

- (1)对继锋汽配项目进度、质量进行督促。以确保如期完成
- (2)对意宁、小港项目进行土建、电气部分检查，对出现的问题及时通知整改
- (3)及时完成过程资料编制及整理
- (4)上周下发监理工作联系单 5(现场质量、安全)

常州正衡电力工程监理有限公司
宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏电站项目监理部
2017 年 11 月 19 日







