

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018年7月第三十三期

项目：浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目
填报周期：2018年7月28日-8月3日

一、项目总体建设进度汇总：

陕西顺协盈建筑工程有限公司项目部：平时巡视中，发现存在除铁不干净不到位、焊接外观不平不直，监理现场督促整改，重新除铁锈、重新焊接，直到符合要法语为止。施工质量在可控制范围内。发现存在重在质量问题，监理会立即发监理通知单要求整改。进场工程材料还未提交报验。过程施工工序资料还未提交，监理发出二份通知单和罚款单，今天向业主主管部门发了监理报告，关于陕西顺协盈建筑工程有限公司项目部提交施工资料事宜。信邦建设工程有限公司项目部：总装车间屋面扶栏本月8日施工安装结束，检修人行道于本月2日安装结束。焊装车间屋面扶栏施工安装已结束，检修人行道已安装施工。生产准备车间扶栏施工安装已结束，检修人行道已安装施工。但过程资料还未提交，。业主、监理口头及监理例会上反复强调，并发书面文件：要求及时提交施工过程资料，必须与施工现场施工进度同步。签发了监理工作联系单、监理通知单。监理组织正常的监理例会，安全专题会议，平时一周的安全平行检查和质量平行检查。

二、本周工程建设工作内容及完成情况是

1、总装车间楼梯基础	本月2日基础基坑，已回填。
2、焊装车间楼梯基础	本月2日基础基坑，已回填。
3、生产准备车间楼梯基础	本月2日基础基坑，已回填。正在制作钢楼梯。
4、总装车间扶栏	已完成。
5、焊装车间扶栏	7月底已完成。

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

6、生产准备车间扶栏	7月底已完成。		
7、总装车间检修人行道	7月底已完成。		
8、焊装车间检修人行道	已开始施工。		
9、生产准备车间检修人行道	已开始施工。		
10、出图情况	已出施工图。		
			无
			无
			无
11、人员/机械情况	施工人员 8 人		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：			
1、首个基础施工	无	无	无
2、首套组件安装	无	无	无
3、线路倒送电	无	无	无
4、首个发电单元并网	无	无	无
5、全容量并网	无	无	无
四、主要协调问题及解决情况			
提出需要协调的问题	无		
未解决的协调问题解决进展	无		
五、下周计划主要工作内容			
1、钢楼梯制作	三个车间的钢楼梯的制作。		
2、屋面扶栏安装	总装车间屋面扶栏安装		
7、其他			

填报人：郭光禧 审核人：梅波 时间：2018年8月03日

工程现场照片（含文字描述）：

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	钢楼梯制作除铁锈与刷油漆	生产准备车间钢构楼梯除铁锈
图片		
文字描述	生产准备车间屋面检修人行道施工	生产准备车间屋面检修人行道施工
		

工程现场照片（含文字描述）：

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	总装车间屋面检修道板分散	生产准备车间屋面检修道板分散
图片		
文字描述	焊装车间屋面检修道施工	总装车间屋面检修道施工
图片		