

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018年 第二十九期

项目：浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW
分布式光伏发电项目 填报周期：2018年6月29日—7月6日

一、项目总体建设进度汇总：

至2018.6.13开始基础放线，2018.6.14日开始人工开挖，于本月25日基础浇筑完成。陕西顺协盈建筑工程有限公司项目部施工前期资料已提交监理审核，过程施工资料还未提交。屋面扶栏本月22日材料到场，本月24日吊装到屋面并分散放置，本月25日正式开始扶栏施工。屋面扶栏与检修人行道专项方案已报到监理审核。但过程资料还提交，业主、监理口头及监理例会上反复强调：及时提交施工过程中资料，必须与施工现场施工进度同步。签发了监理工作联系单、监理通知单，施工单位提交了夏季高温施工安全方案。监理组织正常的监理例会，安全专题会议，平时一周的安全平行检查。

二、本周工程建设工作内容及完成情况是

1、总装车间楼梯基础	本月25日砼浇筑完成，模板已拆除，回填还未开始。
2、焊装车间楼梯基础	无本月25日砼浇筑完成，模板已拆除，回填还未开始。
3、生产准备车间楼梯基础	无本月25日砼浇筑完成，模板已拆除，回填还未开始。
4、总装车间扶栏	已开始施工。
5、焊装车间扶栏	未开始施工。
6、生产准备车间扶栏	未开始施工。
7、总装车间检修人行道	未开始施工。
8、焊装车间检修人行道	未开始施工。。
9、生产准备车间检修人行道	未开始施工。
10、出图情况	已出施工图。

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
				无
				无
				无
11、人员/机械情况	施工人员 8 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	无	无	无	
2、首套组件安装	无	无	无	
3、线路倒送电	无	无	无	
4、首个发电单元并网	无	无	无	
5、全容量并网	无	无	无	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、钢楼梯制作	三个车间的钢楼梯的制作。			
2、屋面扶栏安装	总装车间屋面扶栏安装。			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	焊装车间，扁铁接地 100%；总装车间夹具安装 100%，檩条安装 100%，组件安装完成 100%；生产车间檩条安装 100%，组件安装 100%			
5、逆变/箱变工程	箱变基础浇筑完工，箱变已全部吊装到位，电缆沟完工 100%			
6、外线工程	无			
7、其他				

填报人：郭光禧 审核人：梅波 时间：2018 年 7 月 6 日

工程现场照片（含文字描述）：

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	卸料平台钢构楼梯施工现场围栏被大风吹翻散，重新搭设围栏	
图片		
文字描述	总装车间屋面扶栏安装施工	
图片		
文字描述	拆除的钢管堆放情况	

