

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 001 期

项目：济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程		填报周期：2017 年 11 月 14 日—11 月 20 日		
一、项目总体建设进度汇总： 项目建设共分为 2 个阶段，年前完成 3 个屋面组件安装及电缆敷设等屋面工作。 年后完成项目最终并网发电施工全部作业。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、基础就位	①完成 1 号屋面基础定位工作。②完成 1 号屋面基础就位 85%。			
2、支架安装	支架安装完成 50%。			
3、组件安装	组件未到场。			
4、逆变器安装				
5、汇流箱安装				
6、电缆敷设				
7、桥架安装				
8、现场调试				
9、出图情况	电子版图纸已出具			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
11、人员/机械情况	施工人员 10 人。 吊车一台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、基础就位	2017.11.20	11.23		基础分批到场滞后。本周未完成。
2、支架安装	2017.11.22	11.25		基础滞后支架安装顺延本周未完成。

3、组件安装				
4、逆变器安装				
5、汇流箱安装				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、材料供货严重滞后。			
未解决的协调问题解决进展	1、成品基础因天气严寒，厂家无法大批次生产。			
五、下周计划主要工作内容				
1、基础就位	1号屋面全部完成，2号屋面完成50%。			
2、支架安装	1号屋面支架安装全部完成。			
3、组件安装	1号屋面组件安装完成30%。			
4、其它				

填报人： 邓伟时间： 2017 年 11 月 20 日

工程现场照片（含文字描述）：



