

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 006 期

项目：济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程		填报周期：2017 年 12 月 20 日-12 月 27 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
项目建设共分为 2 个阶段，年前完成 3 个屋面组件安装及电缆敷设等屋面工作。 年后完成项目最终并网发电施工全部作业。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、基础就位	3 号屋面基础分散到位 90%，剩余基础本阶段不做发货。			
2、支架安装	3 号屋面支架安装完成 90%，剩余斜撑未进行安装。			
3、组件安装	1、2 屋面组件安装完成 95%。（因后续组件未到场组件安装暂停施工）。			
4、逆变器安装	安装完成 25 台			
5、汇流箱安装	安装完成 5 台			
6、电缆敷设	完成 90%（3 个屋面）			
7、桥架安装	完成 90%（3 个屋面）			
8、现场调试	未进行			
9、出图情况	电子版图纸已出具			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	光伏组件	2017.12.14	2017.12.15	累计到货 0.8MW,已到 0.4MW。
	逆变器	2017.12.17	2017.12.17	累计到货 26 台，已到 26 台。
	汇流箱	2017.12.17	2017.12.17	累计到货 11 台，已到 11 台。
11、人员/机械情况	施工人员 11 人。 吊车一台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）

1、基础就位	2017.12.12	12.12	12.12	3号屋面基础摆放全部完成。
2、支架安装	2017.12.15	12.16	12.16	3号屋面支架安装完成。
3、组件安装	2017.12.19			1、2号组件安装完成 95%，后续组件未到场。
4、逆变器安装	2017.12.27			完成 10 台逆变器安装
5、汇流箱安装	2017.12.27			完成 5 台逆变器
6、直流线缆	2017.12.27			完成 80%
7、交流电缆	2017.12.27			完成 40%
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、光伏组件后续发货及时对接跟踪，保证施工作业顺利进行。			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、基础就位	3号屋面基础摆放全部完成。			
2、支架安装	3号屋面支架安装全部完成。			
3、组件安装	3个屋面组件安装全部完成。			
4、逆变器安装	3个屋面逆变器安装全部完成。			
5、汇流箱安装	3个屋面汇流箱安装全部完成。			
6、直流线缆	3号屋面基础摆放全部完成。			
7、交流电缆	3号屋面基础摆放全部完成。			
8、并网柜安装	3号屋面基础摆放全部完成。			

填报人：邓伟

时间：2017年12月27日

六、工程现场照片：

