

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017年 1 期

项目：滕州优上新能源有限公司 5.62MW 分 布式光伏电站项目		填报周期：2017年 10 月 15 日— 10 月 20 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、2 号和 3 号屋顶除锈、放线工作完成，具备作业条件。				
2、三个屋顶的脚手架安装作业完成。				
3、1 号屋顶除锈工作完成了 30%。				
4、加固材料已全部到场。				
二、本周工程建设工作及完成情况				
1、开关站/升压 站	无			
2、场内箱变基 础施工	无			
3、支架及组件 安装	无			
4、逆变器及箱 变	无			
5、送出工程 (含对侧)	无			
6、现场调试	无			
7、出图情况	只有部分电子版图。			
8、设备到货情 况	系统名称	计划到货 日期	实际到货 日期	本周到货情况，累计到货（），已 到货数量（）% 延误原因及催货措 施

9、人员/机械情况	15 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	希望人员能够尽快进场施工。			
未解决的协调问题解决进展	人员不够。			
五、下周计划主要工作内容				
1、加固作业	1号厂房屋顶加固完成 50%。			
2、支架安装	3号厂房屋顶支架安装完成。			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	无			
5、逆变/箱变工程	无			
6、外线工程	无			
7、其他	3个厂房脚手架安装完成。			

填报人： 常庆斌 审核人： 常庆斌 时间： 2017 年 10 月 20 日

工程现场照片（含文字描述）：

3号厂房夹具安装：



3号厂房屋顶工人正在预制组装夹具：

