

勃利县光伏分布式发电站扶贫项目工程建设周报

2017年1期

2017年10月

项目：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目	填报周期：2017年10月29日-11月5日			
一、项目总体建设进度汇总：				
1. 基础条基/柱基共11（38124）根，完成（13416）根，完成总量（36.50）%；				
2. 支架安装完成（170）MW，完成总量（9.37）%；				
3. 组件安装完成（136）MW，完成总量（7.5）%；				
4. 箱变、逆变器基础总计（29）基，开挖完成（0）基，浇筑完成（0）基，土方回填（0）基。箱变安装（0）台，逆变器安装（0）组，箱变及逆变器安装完成总量（0）%。				
5. 已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1. 场内桩基施工	勃信村、仁兴村、团结村、立新村、生产村合成屯、吉兴河及山村、开发村桩基工程已完成，开发村螺旋桩打桩已完成90组			
2. 支架及组件安装	勃信村、立新村支架安装、组件安装已完成，团结村支架安装、组件安装完成20组，仁兴村支架安装已完成20组，生产村合成屯支架安装已完成，组件安装已完成50组，生产村合成屯、吉兴河及山村、开发村11月5号开始安装支架			
3. 逆变器及箱变	未开始。			
4. 出图情况	图纸不全			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架			8个村到货
	组件			4个村到货
	逆变器			未到货
	箱变			未到货
11、人员/机械情况	本周监理人员2人，场内施工南通二建150人、东海建筑20人、桩机3台，吊车1台，勾机1台，铲车1台，发电机3台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017年10月15日	无	2017年10月15日	无

勃利县光伏分布式发电扶贫项目工程建设周报

2、首套组件安装	2017年11月04日	无	2017年11月04日	无
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	光伏区组件组件安装不符合当地（黑龙江地区）光照角度标准			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
4、组件区域工程	桩基施工 支架及组件安装			
5、逆变/箱变工程	未开始			
7、其他				

填报人：李丹枫 审核人：陆长荣 时间：2017年11月06日