

勃利县光伏分布式发电站扶贫项目工程建设周报

2017 年 2 期

项目：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		填报周期：2017 年 11 月 6 日—11 月 12 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、基础条基/桩基共计（38124）根，完成（14056）根，完成总量（36.87）%；				
2、支架安装完成（2.22）MW，完成总量（12.28）%；				
3、组件安装完成（2）MW，完成总量（11.02）%				
4、箱变、逆变器基础总计（29）基，开挖完成（0）基，砼浇筑完成（0）基，土方回填（0）基。箱变安装（0）台、逆变器安装（0）组，箱变及逆变器安装完成总量（0）%。				
6、已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、场内桩基施工	岱山村已打完 10 组			
2、支架及组件安装	团结村支架安装、组件安装已完成，仁兴村支架安装调整，生产村合成电组件安装已完成，吉兴河龙山村调整安装支架，开发村支架已 25 组			
3、逆变器及箱变	未开始。			
4、出图情况	图纸不全			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架			12 个村到货
	组件			10 个村到货
	逆变器	无	无	未到货
	箱变	无	无	未到货
11、人员/机械情况	本周监理人员 2 人、场内施工南通二建 150 人、东海建筑 20 人。桩机 3 台，吊车 1 台，勾机 1 台，铲车 1 台，发电机 3 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017 年 10 月 15 日	无	2017 年 10 月 15 日	无
2、首套组件安	2017 年 11	无	2017 年 11	无

勃利县光伏分布式发电站扶贫项目工程建设周报

装	月 04 日	月 04 日
四、主要协调问题及解决情况		
提出需要协调的问题	1、现场施工未按技术投标文件内的要求进行施工； 2、现场相关施工图纸资料严重滞后，至今未上报； 3、施工材料进场后要及时通知监理部门，要进行报验； 4、施工现场凌乱，工完场地清理不及时、不彻底，不符合安全文明施工要求； 5、部分人员施工无安全防护措施； 6、未进行安全教育及安全交底，质量疏于管理。	
未解决的协调问题解决进展		
五、下周计划主要工作内容		
4、组件区域工程	桩基施工 支架及组件安装	
5、逆变/箱变工程	开始基础定位	
7、其他		

填报人：李丹枫 审核人：陆长荣 时间：2017年11月13日