

勃利县光伏分布式发电站扶贫项目工程建设周报

2017 年 4 期

2017年4月

项目：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目	填报周期：2017 年 11 月 20 日—11 月 26 日			
一、项目总体建设进度汇总：				
1、基础条基/桩基共计（38124）根，完成（17812）根，完成总量（46.72）%；				
2、支架安装完成（4.69）MW，完成总量（25.86）%；				
3、组件安装完成（3.65）MW，完成总量（13.77）%				
4、箱变、逆变器基础总计（29）基，开挖完成（10）基，砼浇筑完成（0）基，土方回填（0）基。箱变安装（0）台、逆变器安装（0）组，箱变及逆变器安装完成总量（0）%。				
6、已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、场内桩基施工	中和村桩基工作已完成			
2、支架及组件安装	仁兴村组件已完成 58 组，吉兴河龙山村组件安装已完成 80 组，中和村支架已完成 91 组，组件已完成 2 组，岱山村支架已完成 45 组，组件已完成 6 组，开发村组件已完成 80 组			
3、逆变器及箱变	勃信村、仁兴村、团结村、立新村、生产村合成屯、吉兴河龙山村、正阳村、开发村、岱山村、中和村箱变基础开挖完成，勃信村、仁兴村、团结村、立新村、生产合成屯箱变基础底板混凝土浇筑完成			
4、出图情况	图纸不全			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
	支架			12 个村到货
	组件			10 个村到货
	逆变器			未到货
	箱变			未到货
11、人员/机械情况	本周监理人员 2 人、场内施工南通二建 150 人、东海建筑 20 人。桩机 3 台，吊车 1 台，勾机 1 台，铲车 1 台，发电机 3 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017 年 10 月 15 日	无	2017 年 10 月 15 日	无

勃利县光伏分布式发电扶贫项目工程建设周报

2、首套组件安装	2017年11月04日	无	2017年11月04日	无
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
4、组件区域工程	桩基施工 支架及组件安装			
5、逆变/箱变工程	基础垫层浇筑			
7、其他				

填报人： 李丹枫 审核人： 陆长荣 时间： 2017年11月27日