

勃利县光伏分布式发电站扶贫项目工程建设周报

2017年5期

项目: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		填报周期: 2017年11月27日-12月03日					
一、项目总体建设进度汇总:							
1、基础条基/桩基共计(38124)根,完成(18032)根,完成总量(47.30)%; 2、支架安装完成(4.88)MW,完成总量(26.90)%; 3、组件安装完成(4.52)MW,完成总量(24.92)% 4、箱变、逆变器基础总计(29)基,开挖完成(10)基,砼浇筑完成(5)基,土方回填(0)基。箱变安装(0)台、逆变器安装(0)组,箱变及逆变器安装完成总量(0)%。 6、已并网发电(0)MW,完成总量(0)%。							
二、本周工程建设工作内容及完成情况							
1、场内桩基施工	岱山村桩基工作已完成						
2、支架及组件安装	组件已完成,吉兴河龙山村组件安装已完成,中和村支架已完成,组件已完成65组,岱山村支架已完成75组,组件已完成38组,开发村组件已完成						
3、逆变器及箱变	勃信村、立新村、龙山村、开发村、仁兴村箱逆变基础圈梁完成						
4、出图情况	图纸不全						
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况,累计到货(),已到货数量()%延误原因及催货措施			
	支架			12个村到货			
	组件			10个村到货			
	逆变器			未到货			
	箱变			未到货			
11、人员/机械情况	本周监理人员2人、场内施工南通二建90人、东海建筑40人。桩机1台,吊车1台,勾机1台,发电机3台。						
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:							
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)			
1、首个基础施工	2017年10月15日	无	2017年10月15日	无			
2、首套组件安	2017年11	无	2017年11	无			

勃利县光伏分布式发电站扶贫项目工程建设周报

装	月 04 日		月 04 日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	施工现场组件间距离有差异，极易产生挡光现象，影响发电量 支架螺栓紧固完成后螺栓缺少垫片； 支架立柱与底座接触不切实，垫片未满垫，时间一长极易使螺栓松动，导致组件损坏，影响发电量			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、组件区域工程	支架及组件安装			
2、逆变/箱变工程	箱逆变基础圈梁			
7、其他				

填报人： 李丹枫 审核人： 陆长荣 时间： 2017年12月04日