

勃利县光伏分布式发电站扶贫项目工程建设周报

编号: ZB016

项目：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		填报周期：2018 年 6 月 13 日-6 月 20 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、基础条基/桩基共计（38124）根，完成（18632）根，完成总量（48.30）%；				
2、支架安装完成（6.5）MW，完成总量（33.32）%；				
3、组件安装完成（6.5）MW，完成总量（33.32）%				
4、箱变、逆变器基础总计（40）基，开挖完成（12）基，砼浇筑完成（12）基，土方回填（12）基。箱变安装（10）台、逆变器安装（10）组，箱变及逆变器安装完成总量（35）%。				
6、已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、场内桩基施工	小五站镇打桩完成 90%（停工状态）			
2、支架及组件安装	小五站镇因土地原因停工			
3、逆变器及箱变	截止今日和平、河口、城西因总包供货原因未安装			
4、出图情况	图纸未有签名			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架			12 个村到货
	组件			12 个村到货
	逆变器	2018.6.20		10 个村到货
	汇流箱	2018.6.20		10 个村到货
11、人员/机械情况	本周监理人员 2 人、场内施工南通二建 20 人、东海建筑 20 人。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	无	无	无	土地正在协调
2、首套组件安装	无	无	五	土地正在协调

四、主要协调问题及解决情况	
提出需要协调的问题	土地争议，并网方案
未解决的协调问题解决进展	材料设备供货未到位
五、下周计划主要工作内容	
1、组件区域工程	补换已损坏组件和支架，小五站镇 6.15 停工
2、逆变/箱变工程	城西、河口逆变器到场安装
7、其他	消缺已完成 12 个电站，围栏大门更换

填报人： 刘元 审核人： 时金宝 时间： 2018 年 6 月 20 日