

## 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目工程建设周报

编号：ZB026

项目：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		填报周期：2018年8月23日-8月29日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、基础条基/桩基共计（38124）根，完成（19000）根，完成17个村级电站				
2、支架安装完成（9）MW，完成16个村级电站；				
3、组件安装完成（7）MW，完成15个村级电站				
4、箱变、逆变器基础总计（40）基，开挖完成（16）基，砼浇筑完成（16）基，土方回填（16）基。箱变安装（10）台、逆变器安装（10）组，箱变及逆变器安装完成总量（35）%。				
6、已并网发电（4）MW，完成总量（7.26）%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、场内桩基施工	17个施工的村级电站都已完成			
2、支架及组件安装	小五站镇4个村支架安装完成，剩余0个村，组件3个村安装完成，剩余1个村			
3、逆变器及箱变	截止今日和平、河口、城西、大义、新兴、大六、卫东因总包供货原因未安装。 备案八个村变压器已安装完成			
4、出图情况	现施工阶段图纸齐全			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）延误原因及催货措施
	支架	2018.7.15	2018.7.16	17个村到货
	组件	2018.8.20	未到	会议纪要8.25到场
	逆变器	2018.6.20	未到	8.30到场7个（10个村到货）
	汇流箱	2018.6.20	2018.6.25	17个村到货
11、人员/机械情况	本周监理人员2人、场内施工东海建筑10人，二建施工4人。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	无	无	无	土地正在协调，材料未到场

2、首套组件安装	无	无	五	土地正在协调，材料未到场
<b>四、主要协调问题及解决情况</b>				
提出需要协调的问题	新开 4 个村电站施工材料到场时间，小五站组件、逆变器到场时间			
未解决的协调问题解决进展	总包答应逆变器、组件 8.31 前到场，新开四个电站材料人员 8 月 31 日到场			
<b>五、下周计划主要工作内容</b>				
1、组件区域工程	小五站组件安装剩余 1 个村，待供货，预计 8.25 到场			
2、逆变/箱变工程	督促总包逆变器尽快供货			
7、其他	已并网发电 8 个村，正在消缺阶段			

填报人： 刘元 审核人： 时金宝 时间： 2018 年 8 月 29 日星期三