

勃利县光伏分布式发电站扶贫项目工程建设周报

编号：ZB028

项目：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		填报周期：2018 年 9 月 6 日-9 月 12 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、基础条基/桩基共计（38124）根，完成（19000）根，完成 17 个村级电站				
2、支架安装完成（9）MW，完成 16 个村级电站；				
3、组件安装完成（7）MW，完成 15 个村级电站				
4、箱变、逆变器基础总计（40）基，开挖完成（17）基，砼浇筑完成（17）基，土方回填（16）基。箱变安装（10）台、逆变器安装（10）组，箱变及逆变器安装完成总量（35）%。				
6、已并网发电（4）MW，完成总量（7.26）%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、场内桩基施工	17 个施工的村级电站都已完成，新开四个村桩采购中，			
2、支架及组件安装	小五站镇 4 个村支架安装完成，剩余 0 个村，组件 3 个村安装完成，剩余 1 个村			
3、逆变器及箱变	截止今日和平、岱山、城西、大义、新兴、大六、卫东因总包供货原因未安装。新开四个村电站逆变器均未到场 备案八个村变压器已安装完成			
4、出图情况	现施工阶段图纸齐全，新开四个村电站图纸未到场			
10、设备到货情况(新开四个电站)	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）延误原因及催货措施
	支架	2018.9.10	未到	17 个村到货
	组件	2018.9.20	未到	17 个村到场
	逆变器	2018.9.20	未到	10 个村到货
	汇流箱	2018.9.20		17 个村到货
11、人员/机械情况	本周监理人员 2 人、场内施工东海建筑 12 人，二建施工 0 人。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工(新开四个电站)	2018.9.10	2018.9.12	无	材料未到场
2、首套组件安	2018.9.20	无	五	材料未到场

装(新开四个电站)				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	新开 4 个村电站施工材料到场时间，小五站组件、逆变器到场时间			
未解决的协调问题解决进展	后续并网施工合同签订及材料设备到场时间			
五、下周计划主要工作内容				
1、组件区域工程	小五站组件安装剩余 1 个村，待供货，预计 9.13 到场，和平村电气施工收尾			
2、逆变/箱变工程	督促总包逆变器尽快供货			
7、其他	已并网发电 8 个村，正在消缺阶段			

填报人： 刘元 审核人： 时金宝 时间： 2018 年 9 月 12 日星期三