

## 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目工程建设周报

编号：ZB032

项目：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		填报周期：2018年10月3日-10月10日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、基础条基/桩基共计40个电站，已完成21个村级电站（原先设计已做更改,重新统计）				
2、支架安装完成（10.5）MW，完成21个村级电站；				
3、组件安装完成（9）MW，完成18个村级电站				
4、箱变、逆变器基础总计（40）基，开挖完成（21）基，砼浇筑完成（21）基，土方回填（21）基。箱变安装（17）台、逆变器安装（17）组，箱变及逆变器安装完成总量（45）%。				
6、已并网发电（4.5）MW，完成总量（24.79）%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、场内桩基施工	21个村级电站桩施工完成			
2、支架及组件安装	太升、恒太、福安、镇东剩余组件安装中			
3、逆变器及箱变	21个电站逆变器全部到货 备案八个村变压器已安装完成			
4、出图情况	现施工阶段图纸齐全，新开四个村电站图纸未到场			
10、设备到货情况(新开四个电站)	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）延误原因及催货措施
	支架	2018.9.20	2018.10.1	累计21个村到货
	组件	2018.9.20	2018.9.22	累计20个村到场本周到货1村，剩余1村未到
	逆变器	2018.9.20	2018.10.3	累计21个村到货本周到货3个
	汇流箱	2018.9.20	2018.10.1	累计21个村到货，本周到货3个
11、人员/机械情况	本周监理人员2人、场内施工东海建筑80人，二建施工5人。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工(新开四个电站)	2018.9.10	2018.9.16	未	材料未到场

2、首套组件安装(新开四个电站)	2018.9.20	无	五	剩余一个村
<b>四、主要协调问题及解决情况</b>				
提出需要协调的问题	剩余组件到场时间（1个村级电站）			
未解决的协调问题解决进展	后续材料设备到场时间			
<b>五、下周计划主要工作内容</b>				
1、组件区域工程	太升组件到场，完成安装。镇东支架安装完成、组件安装完成。福安支架安装完成，组件到场，完成安装。恒太组件区域完成			
2、逆变/箱变工程	督促总包组件尽快供货			
7、其他	已并网发电 8.5 个村，正在消缺阶段			

填报人： 刘元 审核人： 时金宝 时间： 2018年10月10日星期三