

监 理 周 报

项目名称：勃利县分布式发电站扶贫项目

项目地：黑龙江省七台河市勃利县

时间：2019/02/17

本周 施工 概况	施工单位（众志）： 1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架；累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕； 2、本周高压电缆敷设 2 区-9 区-3 区 4 区-10 区-5 区-6 区敷设完毕； 3、本周 1 区、2 区、7 区、8 区并网发电；全区 144 个汇流箱，已安装 139 个，全区 12 套箱逆变已全部到位； 4、本周 4 区、9 区 1X4、2X50 电缆、通讯电缆展放完毕；3 区 1X4、2X50 通讯电缆入汇流箱完毕；箱变-逆变 3X185 电缆连接 9 个。
材料 进场 情况	本周无材料进场
材 料 进 场 检 验	无
隐 蔽 验 收 情 况	1、本周高压电缆敷设 2 区-9 区-3 区 4 区-10 区-5 区-6 区敷设完毕； 2、本周 1 区、2 区、7 区、8 区并网发电；全区 144 个汇流箱，已安装 139 个，全区 12 套箱逆变已全部到位； 3、本周 4 区、9 区 1X4、2X50 电缆、通讯电缆展放完毕；3 区 1X4、2X50 通讯电缆入汇流箱完毕；箱变-逆变 3X185 电缆连接 9 个。
发 文 情 况	本周下发工程工作联系单三次；周报一次；监理周例会纪要一次，安全例会纪要一次；

安 全 情 况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内；																				
下 周 工 作 要 点	施工单位（众志） 1、剩余外围接地焊接完毕；展放 5 区 10 区 1X4、2X50、通讯电缆完毕； 2、5 区 6 区 10 区电缆桥架安装完成，4 区 9 区 1X4、2x50 通讯电缆入汇流箱完毕； 3、展放 1 区-12 区-11 区高压电缆；剩余区域箱变-逆变 3X185 电缆连接。 4、光伏区防火、防盗、安全用电排查； 监理单位（正衡）：时金宝 吴少坤 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、立新村，吉兴河村，兴仁村并网发电后，前期、后期的电缆敷设，高压电缆施工等各项工作施工进度有些缓慢；下周要合理安排人员施工，争取把艾窝工地所有高压电缆敷设完毕； 2、A 块地接地环网、箱逆变接地环网还有很多没有焊接，要抓紧组织人员施工； 3、项目部搬迁要尽快，以便安排下面的施工程序，材料还有那些没有到场，抓紧催促；光伏区围栏工作要抓紧保质保量按图纸施工，带电区域做好防火防盗工作，做好安全检查记录；																				
天 气 情 况	<table><tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>晴</td><td>晴</td><td>雨</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td></tr></table>							16	17	18	19	20	21	22	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴
16	17	18	19	20	21	22															
晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴															

编制人：吴少坤 审核人：时金宝 编制时间：2019.02.17

