

# 监 理 周 报

项目名称：勃利县分布式发电站扶贫项目建设周报

项目地：黑龙江省七台河市勃利县

时间：2019/06/26

|                    |                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本周<br>施工<br>概<br>况 | <p>1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架；累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；</p> <p>1.</p> |
| 材料<br>进场<br>情况     | 1、本周内进施工材料水泥、石子、砂子；本周浇筑预成孔地锚桩：5094 个，自拌砼 195m <sup>3</sup> ；                                                                            |
| 材 料<br>进 场<br>检 验  | 地锚桩件经外观目测，尺量，均达到设计要求；砼材料：水泥标号、砂、石子含泥率、配合比均达到设计规范要求。                                                                                     |
| 隐 蔽<br>验 收<br>情 况  | B 块地 11 号、12 号箱逆变基础已开挖完毕，等待验收。                                                                                                          |
| 发 文<br>情 况         | 本周下发工作联系单 1 次，周报一次；监理周例会一次。                                                                                                             |
| 安 全<br>情 况         | 整个现场未发生安全事故、在可控范围内；7 区存在地界争议，尽快解决已影响施工进度。                                                                                               |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|----|
| 下周工作要点 | <p><b>施工单位</b></p> <p>1、箱逆变基础准备下道工序施工；</p> <p>2、B 块地光伏板支架安装；</p> <p>3、A 块地地锚桩浇筑；</p> <p>4、光伏区防火、防盗、安全用电排查。</p> <p><b>正衡监理</b></p> <p>按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收</p> <p>1、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求验收</p> <p>2、检查线路钢筋绑扎、模板支护；</p> <p>3、保证安全施工、做好安全检查记录</p> <p>4、把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；</p> <p>2. 2. 勃信村，立新村支架安装，组件安装完成。团结村支架安装，组件安装完成 20 组。仁兴村支架安装完成 20 组。</p> |    |    |    |   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |    |
| 天气情况   | <table><tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>晴</td><td>阴</td><td>多云</td><td>多云</td><td>多云</td><td>晴</td><td>多云</td></tr></table>                                                                                                                                                               |    |    |    |   |    |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 晴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 |
| 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | 6  | 7  | 8 | 9  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |    |
| 晴      | 阴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |    |

编制人：吴少坤 审核人：时金宝 编制时间：2019年06月26日