

监 理 周 报

项目名称：勃利县分布式发电站扶贫项目建设周报

项目地：黑龙江省七台河市勃利县

时间：2019/08/18

本周 施工 概况	一 1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架；累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；
材料 进场 情况	1、本周内进施工材料水泥、石子、砂子；本周浇筑预成孔地锚桩：5094 个，自拌砼 195m ³ ；
材 料 进 场 检 验	地锚桩件经外观目测，尺量，均达到设计要求；砼材料：水泥标号、砂、石子含泥率、配合比均达到设计规范要求。
隐 蔽 验 收 情 况	B 块地 11 号、12 号箱逆变基础已开挖完毕，等待验收。
发 文 情 况	本周下发工作联系单 1 次，周报一次；监理周例会一次。
安 全 情 况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内；7 区存在地界争议，尽快解决已影响施工进度。

下周工作要点	施工单位 1、箱逆变基础准备下道工序施工； 2、B块地光伏板支架安装； 3、A块地地锚桩浇筑； 4、光伏区防火、防盗、安全用电排查。 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求验收 2、检查线路钢筋绑扎、模板支护； 3、保证安全施工、做好安全检查记录 4、把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场； 1. 2. 勃信村，立新村支架安装，组件安装完成。团结村支架安装，组件安装完成 20 组。仁兴村支架安装完成 20 组。																			
	天气情况 <table><tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>晴</td><td>阴</td><td>多云</td><td>多云</td><td>多云</td><td>晴</td><td>多云</td></tr></table>							3	4	5	6	7	8	9	晴	阴	多云	多云	多云	晴
3	4	5	6	7	8	9														
晴	阴	多云	多云	多云	晴	多云														

编制人：吴少坤 审核人：时金宝 编制时间：2019年08月18日