

扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

监 理 周 报

第 三 期

(2017 年 11 月 13 日-2017 年 11 月 19 日)



由 扫描全能王 扫描创建

工程名称	扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目	建设单位	扶沟县光伏扶贫工作领导小组办公室
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	河南金信电力集团有限公司 河南省华岩建设工程有限公司 河南省万通阜康建筑有限公司 河南颖淮建工有限公司 河南峰帆安装工程有限公司 河南洪峰建筑安装有限公司 河南省康泰建筑工程有限公司		
本周施工内容及进度	1、场地平整，已全部平整完成，定位放线已完成。 2、图纸变更协调变更中。 3、钻孔，已完成 80%。 4、桩基础浇筑，已浇筑完成 60%。 6、施工现场对施工人员进行质量安全技术交底技术交底。		
下周计划	1、图纸变更完成。 2、钻孔完成 3、桩基础浇筑完成 4、支架采购完成		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育（进行中）。 2、施工现场工人及带班人员存在不佩戴安全帽现象。 3、现场竖立好安全文明标牌。 4、个别标段安全警戒线未围。 5、安全施工处在可控状态。		
施工质量	1、部分桩顶标高没有控制好，不在一个水平面上。 2、部分预埋螺栓偏移较大。 3、桩内虚土清理不到位。 4、浇筑面没有进行处理。		
设备材料进场情况	1、挖掘机、打桩机、装载机、搅拌机进场。 2、商品混凝土进场、钢筋、模板进场 3、管桩进场。		
人员机械情况	人员:260 人 挖机 7 台、打桩机 14 台、搅拌机 16 台		





桩基础浇筑



桩基础浇筑验收



一标浇筑现场



三标基础浇筑

