

扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

# 监 理 周 报

第  
十  
三  
期



(2018 年 1 月 25 日-2018 年 1 月 31 日)



由 扫描全能王 扫描创建

|           |                                                                                                                                                                                                           |      |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 工程名称      | 扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目                                                                                                                                                                              | 建设单位 | 扶沟县光伏扶贫工作领导小组办公室 |
| 监理单位      | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                                            |      |                  |
| 施工单位      | 河南金信电力集团有限公司                      河南省华岩建设工程有限公司<br>河南省万通阜康建筑有限公司                      河南颖淮建工有限公司<br>河南峰帆安装工程有限公司                      河南洪峰建筑安装有限公司<br>河南省康泰建筑工程有限公司                      江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 |      |                  |
| 本周施工内容及进度 | 1、施工方对预检不合格项进行消缺整改。<br>2、数控标预计三到五天内完工。<br>3、整理竣工资料。                                                                                                                                                       |      |                  |
| 下周计划      | 1、不合格项消缺整改完成后，业主组织相关人员进行第一次验收。<br>2、整理竣工资料。                                                                                                                                                               |      |                  |
| 安全文明施工情况  | 1、要求进场工人进行安全三级教育（进行中）。<br>2、现场竖立好安全文明标牌。<br>3、由于天气原因，注意施工安全及保暖。                                                                                                                                           |      |                  |
| 施工质量      | 1、严格按照设计要求进行整改。                                                                                                                                                                                           |      |                  |
| 设备材料进场情况  | 无                                                                                                                                                                                                         |      |                  |
| 人员机械情况    | 人员:50 人                                                                                                                                                                                                   |      |                  |

