

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 10 期

|                   |      |                                                                                                                       |        |                                 |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 项目：山东齐河和乐门业光伏发电工程 |      | 填报周期：2018.3.12-2018.3.18                                                                                              |        |                                 |
| 一、项目总体建设进度汇总：     |      |                                                                                                                       |        |                                 |
| 夹具支架安装完成 9.5MW    |      |                                                                                                                       |        |                                 |
| 组件安装完成 9.5MW      |      |                                                                                                                       |        |                                 |
| 桥架安装完成 8.5MW      |      |                                                                                                                       |        |                                 |
| 光伏电缆铺设完成 8.5MW    |      |                                                                                                                       |        |                                 |
| 组串逆变器累计完成 3.55MW  |      |                                                                                                                       |        |                                 |
| 直流汇流箱安装完成 5MW     |      |                                                                                                                       |        |                                 |
| 并网柜安装累计完成 3.55MW  |      |                                                                                                                       |        |                                 |
| 5 台箱式变压器就位        |      |                                                                                                                       |        |                                 |
| 10KV 开关站预制舱就位     |      |                                                                                                                       |        |                                 |
| 开关设备、二次设备就位       |      |                                                                                                                       |        |                                 |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 |      |                                                                                                                       |        |                                 |
| 1、道路工程            |      | 无                                                                                                                     |        |                                 |
| 2、开关站/升压站         |      | 5 台箱式变压器就位；<br>10KV 开关站预制舱就位                                                                                          |        |                                 |
| 3、综合楼/附属建筑        |      | 无                                                                                                                     |        |                                 |
| 4、场内桩基施工          |      | 箱变基础砌墙 2 个，预制舱基础底板混凝土浇筑、墙体砌筑完成，独立基础浇筑                                                                                 |        |                                 |
| 5、支架及组件安装         |      | 1#屋面支架夹具安装完成，组件安装完成 100%;3#屋面支架安装 100%，组件安装 100%；4#屋面支架安装 100%组件安装 100%;5#屋面支架安装完成，组件安装 100%；6#屋面支架夹具安装完成，组件安装完成 100% |        |                                 |
| 6、逆变器及箱变          |      | 1#屋面逆变器安装完成，3#屋面逆变器安装完成<br>4#屋面直流汇流箱安装完成，5#屋面直流汇流箱安装完成，<br>6#屋面直流汇流箱安装完成                                              |        |                                 |
| 7、送出工程（含对侧）       |      | 无                                                                                                                     |        |                                 |
| 8、现场调试            |      | 无                                                                                                                     |        |                                 |
| 9、出图情况            |      | 部分施工白图                                                                                                                |        |                                 |
| 10、设备到货情况         | 系统名称 | 计划到货日期                                                                                                                | 实际到货日期 | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |

|                                |                                             |      |      |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------|------|---------------|
|                                |                                             |      |      |               |
|                                |                                             |      |      |               |
| 11、人员/机械情况                     | 平均每天 7 人                                    |      |      |               |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                                             |      |      |               |
| 项目主节点                          | 计划日期                                        | 调整日期 | 完成日期 | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工                       |                                             |      |      |               |
| 2、首套组件安装                       |                                             |      |      |               |
| 3、线路倒送电                        |                                             |      |      |               |
| 4、首个发电单元并网                     |                                             |      |      |               |
| 5、全容量并网                        |                                             |      |      |               |
| 四、主要协调问题及解决情况                  |                                             |      |      |               |
| 提出需要协调的问题                      |                                             |      |      |               |
| 未解决的协调问题解决进展                   |                                             |      |      |               |
| 五、下周计划主要工作内容                   |                                             |      |      |               |
| 1、道路工程                         |                                             |      |      |               |
| 2、综合楼工程                        |                                             |      |      |               |
| 3、升压站及开关站工程                    | 预制舱就位，开关设备、二次设备就位                           |      |      |               |
| 4、组件区域工程                       | 组件安装完成                                      |      |      |               |
| 5、逆变/箱变工程                      | 3.55MW 逆变器安装完成，5.95MW 直流汇流箱安装 80%、箱式变压器全部就位 |      |      |               |
| 6、外线工程                         | 未开展                                         |      |      |               |
| 7、其他                           |                                             |      |      |               |

填报人： 任善善 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 3 月 18 日

工程现场照片（含文字描述）：



逆变器雨棚支架防腐



绑扎不锈钢扎带