

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 14 期

项目：山东齐河和乐门业光伏发电工程		填报周期：2018.4.9-2018.4.15		
一、项目总体建设进度汇总：				
夹具支架安装完成 9.5MW				
组件安装完成 9.5MW				
桥架安装完成 9MW				
光伏电缆铺设完成 9MW				
组串逆变器累计完成 3.55MW				
直流汇流箱安装完成 5.5MW				
并网柜安装累计完成 3.55MW				
5 台箱式变压器就位				
10KV 开关站预制舱就位				
开关设备、一二次设备就位				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	5 台箱式变压器就位；10KV 开关站预制舱就位； 开关设备、一二次设备就位			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	箱变基础完成，预制舱基础完成			
5、支架及组件安装	1#屋面支架夹具安装完成，组件安装完成 100%;3#屋面支架安装 100%， 组件安装 100%；4#屋面支架安装 100%组件安装 100%;5#屋面支架安装 完成，组件安装 100%；6#屋面支架夹具安装完成，组件安装完成 100%			
6、逆变器及箱变	1#屋面逆变器安装完成，3#屋面逆变器安装完成 4#屋面直流汇流箱安装完成，5#屋面直流汇流箱安装完成， 6#屋面直流汇流箱安装完成			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况	部分施工白图			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（）， 已到货数量（）%延误原因及催 货措施

11、人员/机械情况	平均每天 14 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	开关站环网接地施工完成，箱变基础环网接地施工完成			
4、组件区域工程	组件安装完成			
5、逆变/箱变工程	3.55MW 逆变器安装完成，5.95MW 直流汇流箱安装 80%、箱式变压器全部就位			
6、外线工程	未开展			
7、其他	开关站环网接地施工			

填报人： 任善善 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 4 月 15 日

工程现场照片（含文字描述）：



汇流箱接线
汇流箱接线



开挖预制舱接地沟槽
人工开挖预制舱接地沟槽



敷设高压电缆
敷设高压电缆



修补屋面破损处