

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 04 期

项目：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目		填报周期：2018 年 04 月 23 日— 05 月 2 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
施工单位：（山东正泰工业设备安装有限公司、微山县欢城建筑有限公司）				
1、4#车间屋顶加固：C 型钢加固完成 100%；T 型钢加固完成 40%；				
2、5#车间屋顶加固：C 型钢加固完成 100%；T 型钢加固完成 100%；				
3、6#车间屋顶加固：C 型钢加固完成 98%；拉杆安装加固完成 10%；T 型钢加固完成 90%；；				
4、二次站、汇集站、3#箱变基础混凝土浇筑完成 100%；				
5、已经将部分桥架吊装到 4#车间、5#车间、6#车间屋顶；				
6、夹具组装完成 90%；				
7、5#车间、6#车间屋顶采光带维闭完成 50%				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		无		
2、开关站		二次站、汇集站基础混凝土浇筑完成 100%；		
3、箱逆变基础		3#箱变基础混凝土浇筑完成 100%		
4、电缆敷设		无		
5、支架及组件安装		夹具组装完成 90%，已经将部分桥架吊装到 4#车间、5#车间、6#车间屋顶		
6、逆变器及箱变		无		
7、送出工程（含对侧）		无		
8、现场调试		无		
9、出图情况		鑫鹏源加固图调整已出图，设备基础位置图已出，支架安装图已出，支架图（角驰型）竖排，4#、5#、6#厂房组件支架布置图（满铺）。		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	夹具	2017.11.25	2017.11.25	到货 80%
	檩条	2017.11.25	2017.11.25	到货 80%

	组件	2017.11.28	2017.11.28	到货 95%
	逆变器	2017.11.28	2017.12.04	到货 100%
	箱变	2017.11.28	2017.12.04	箱变逆变一起
11、人员/机械情况	平均 30 人施工、25T 吊车一辆、叉车一辆、			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2018.04.26		2018.04.26	
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	甲供材料需确定发货时间，尽快发货。合理安排工作时间，加快施工进度，同时保证施工质量。			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、开关站	二次站、汇集站、3#箱变基础混凝土浇筑完成 100%			
3、箱逆变基础	设备基础开挖完成 100%；箱变垫层已完成 4 个			
4、电缆敷设	无			
4、组件区域工程	夹具组装完成 90%，已经将部分桥架吊装到 4#车间、5#车间、6#车间屋顶			
6、外线工程	无			
7、其他	无			

填报人： 庞和平 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 05 月 02 日

工程现场照片（含文字描述）：



2018-04-27-5#车间屋面安装支架



2018-04-29-屋面光伏支架安装