

监 理 周 报

项目名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: JXMB—008

项目地: 安徽省合肥市长丰县岗集镇创业路合肥万力轮胎有限公司厂房屋顶

时间: 2017/01/14—2018/01/20

本周 施工 概况	成品库加固部分 1、2#成品库剩余 19 个基础浇筑已完成, 完成比例 100%; 停车棚部分 1、停车区域原有地砖调整、清理铺设完成比例 80%; 2、钢构柱预埋螺栓螺母校正、调平完成比例 100%; 3、停车区域拆除原有照明灯基础完成比例 100%;
施工 质量 情况	成品库加固部分 1、现场部分施工人员未按要求进行佩戴防护用品; 2、施工区域临时用电存在私拉乱扯现象; 3、基础短柱模板支护后钢筋未及时做保护层, 导致后期预埋螺栓出现倾斜、偏移现象; 4、基础混凝土浇筑完成后未及时对基础进行养护; 光伏停车棚部分 1、基础混凝土浇筑未达到强度方进行土方覆盖保温, 导致基础顶部出现不同程度变形; 2、基础顶部出现不同程度变形部位未及时做任何处理措施;
材料进 场 情况	混凝土屋面光伏支架、檩条进场
材料 进场 检验	暂无



隐蔽验收情况	暂无						
发文情况	暂无						
收文情况	暂无						
安全情况	督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已要求施工单位认真落实						
下周工作计划	1、2#成品库第一批浇筑基础钢结构立柱安装； 2、停车棚地面渣土清理； 3、停车棚钢构立柱、檩条安装； 4、1、3 成品库屋面支架放线及护栏安装； 5、混凝土屋面砼基础浇筑材料准备及浇筑；						
现场施工人员班组情况	成品库加固部分：施工人员 8 人 光伏车棚项目部分：施工人员 11 人						
天气	14	15	16	17	18	19	20
	晴	晴	雨	多云	多云	雨	多云

编制人：张海龙

编制时间：2018 年 01 月 20 号



由 扫描全能王 扫描创建