

监 理 周 报

项目名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—009

项目地：安徽省合肥市长丰县岗集镇创业路合肥万力轮胎有限公司厂房屋顶

时间：2017/01/21—2018/01/27

本周 施工 概况	成品库加固部分 1、2#库基础回填 16 个，（土方回填至基础高度）完成比例 40%； 停车棚部分 1、车棚钢构立柱、檩条安装； 2、2#库屋顶安全围挡、阵列定位放线及夹具组装、安装； 3、支架基础模板制作、安装； 4、支架基础混凝土浇筑；
施工 质量 情况	成品库部分 1、部分基槽存在渗水现象，土方回填未及时进行积水排除； 2、基坑周围未做警示带隔离及任何相关警示标示牌； 光伏区部分 1、部分高空施工作业人员未按要求进行佩戴防护用品； 2、部分配电箱未按照“一机一闸一保护”制； 3、部分预制砼基础出现漏振、骨料含有杂物现象；
材料进 场 情况	车棚钢构柱共计 47 根，本周进场 16 根。
材料 进场 检验	暂无
隐蔽 验收 情况	暂无



发文情况	暂无						
收文情况	暂无						
安全情况	督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已要求施工单位认真落实						
下周工作计划	1、2#成品库 16 根钢构柱安装； 2、车棚现场渣土清理，基础地砖清理、调整铺设； 3、车棚剩余钢构柱、檩条安装； 4、2#成品库屋顶光伏区定位放线及围栏安装； 5、预制支架基础进行混凝土浇筑；						
现场施工人员班组情况	成品库加固部分：施工人员 4 人 光伏项目部分：施工人员 24 人						
天气	21	22	23	24	25	26	27
	阴	多云	阴	阴转雪	大雪	阴转雪	中雪

编制人：张海龙

编制时间：2018 年 01 月 26 号



由 扫描全能王 扫描创建