

监 理 周 报

项目名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—011

项目地：安徽省合肥市长丰县岗集镇创业路合肥万力轮胎有限公司厂房屋顶

时间：2018/03/03—2018/03/09

本周 施工 概况	<ol style="list-style-type: none">1. 办公楼、检测车间、维修车间混凝土支架基础已全部吊装完成，2. 3#成品库屋顶围挡安装完成 100%、维修车安装完成 30%；3. 光伏区相关排布、安装图纸已进场交付，剩余相关设计图纸后期陆续进场；4. 预计混凝土支架基础 10 个工作日内全部浇筑完成；
施工 质量 情况	成品库部分 <ol style="list-style-type: none">1、部分钢构柱脚板焊接部位存在漏焊、缺焊现象；2、现场部分施工人员未按要求合理佩戴安全用品； 光伏区部分 <ol style="list-style-type: none">1、吊装过程未安排专职人员现场指挥及监护；2、施工现场临时用电存在私拉乱接现象；3、部分不锈钢紧固螺栓存在轻微腐蚀现象；
材料进 场 情况	组件到场 1680 块，混凝土到场 48m ²
材料 进场 检验	暂无
隐蔽 验收 情况	暂无



发文情况	暂无						
收文情况	暂无						
安全情况	督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已要求施工单位认真落实						
下周工作计划	1、1#、3#成品库屋顶进行定位放线、夹具、轨道安装，预计完成 2、办公楼、维修车间、检测车间混凝土屋顶进行支架、组件安装，预计完成； 3、2#成品库轨道安装，预计完成；						
现场施工人员班组情况	成品库加固部分：施工人员 2 人 光伏项目部分：施工人员 33 人						
天气	3	4	5	6	7	8	9
	晴	多云转雨	晴	阴	雨	晴	晴

编制人：张海龙

编制时间：2018年03月09号

