

监 理 周 报

项目名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—014

项目地：安徽省合肥市长丰县岗集镇创业路合肥万力轮胎有限公司厂房屋顶

时间：2018/03/24—2018/03/30

本周 施工 概况	1. 原材料库屋顶支架安装完成 100%;组件安装完成 30%; 2. TP0 子午车间屋顶定位放线完成 100%; 混凝土基础吊装、搬运完成 50%; 3. 1#成品库彩钢屋顶轨道安装完成 100%; 4. 3#成品库彩钢屋顶轨道安装完成 10%; 5. 办公楼、宿舍楼组件安装完成 100%;
施工 质量 情况	1. 原材料库屋顶部分热镀锌檩条存在生锈现象; 2. 混凝土屋顶部分组件存在损伤现象; 3. 部分支架与檩条连接螺栓, 菱形螺母安装存在角度偏差; 4. 部分阵列后立柱与三角连接件连接螺栓存在未紧固现象;
材料进 场 情况	暂无
材料 进场 检验	暂无
隐蔽 验收 情况	暂无
发文 情况	会议纪要 016 监理通知单 014
收文 情况	暂无



安全情况	督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已要求施工单位认真落实						
下周工作计划	1. 维修车间彩钢屋顶组件安装完成 100%； 2. 3#成品库彩钢屋顶轨道安装完成 100%； 3. TPO 子午车间屋顶支架安装完成 100%； 4. 2#成品库彩钢屋顶光伏组件开始安装。 5. 炼胶车间屋顶支架及组件安装完成 100% 6. 原材料库屋顶组件安装完成 100%；						
现场施工人员班组情况	光伏项目部分：施工人员 33 人						
天气	24	25	26	27	28	29	30
	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

编制人：张海龙

编制时间：2018 年 03 月 30 号



由 扫描全能王 扫描创建