

# 监 理 周 报

项目名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—015

项目地：安徽省合肥市长丰县岗集镇创业路合肥万力轮胎有限公司厂房屋顶

时间：2018/04/07—2018/04/13

|                |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本周<br>施工<br>概况 | <ol style="list-style-type: none"><li>2#成品库屋顶光伏组件安装完成 85%;</li><li>1#成品库屋顶光伏组件吊装完成 100%，安装完成 10%，走道板完成 50%;</li><li>3#成品库屋顶走道板安装完成 100%;</li><li>原材料库屋顶光伏组件接地线安装完成 100%;</li></ol>                       |
| 施工<br>质量<br>情况 | <ol style="list-style-type: none"><li>1#成品库光伏组件吊装现场未安排专职安全人员;</li><li>在吊装过程中，吊臂下方施工人员随意走动;</li><li>未及时对当日吊装完成的光伏组件进行安装，存在较大的质量隐患;</li><li>在光伏组件安装过程中，施工人员存在踩踏、敲击等事件;</li><li>部分光伏阵列压块螺栓存在安装偏差;</li></ol> |
| 材料进<br>场<br>情况 | 01.电缆桥架                                                                                                                                                                                                  |
| 材料<br>进场<br>检验 | 暂无                                                                                                                                                                                                       |
| 隐蔽<br>验收<br>情况 | 暂无                                                                                                                                                                                                       |
| 发文<br>情况       | 会议纪要 017 监理通知单 015 监理工作联系单 011                                                                                                                                                                           |
| 收文<br>情况       | 暂无                                                                                                                                                                                                       |



|            |                                                                                                   |    |    |    |    |    |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| 安全情况       | 督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已要求施工单位认真落实，加强施工现场的安全管理以及施工人员的安全教育                                     |    |    |    |    |    |     |
| 下周工作计划     | 1. 1#成品库屋顶光伏组件、走道板安装完成；<br>2. 3#成品库屋顶光伏组件吊装完成；<br>3. TPO 子午车架屋顶光伏组件吊装完成；<br>4. 炼胶车间屋顶光伏支架、组件安装完成； |    |    |    |    |    |     |
| 现场施工人员班组情况 | 光伏项目部分：施工人员 30 人                                                                                  |    |    |    |    |    |     |
| 天气         | 07                                                                                                | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13  |
|            | 晴                                                                                                 | 晴  | 晴  | 晴  | 晴  | 阴  | 阴转雨 |

编制人：张海龙

编制时间：2018 年 04 月 13 号

