

监 理 周 报

项目名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—016

项目地：安徽省合肥市长丰县岗集镇创业路合肥万力轮胎有限公司厂房屋顶

时间：2018/04/14—2018/04/20

本周 施工 概况	1#成品库光伏组件安装完成比例 90%，走道板安装完成比例 80%； 2#成品库光伏组件安装完成比例 85%； 3#成品库光伏组件吊装完成比例 50%，走道板安装完成比例 80%； - TPO 子午车间光伏组件安装完成比例 20%； - 维修车间桥架、逆变器支架安装完成比例 90%； - 炼胶车间光伏组件安装完成比例 100%；
施工 质量 情况	1、混凝土屋面的相关设备（逆变器、汇流箱、桥架）等安装设计图纸未出版； 2、电缆桥架未出示安装、敷设设计图纸及廊架敷设部分的设计要求； 3、直埋电缆线的埋深、敷设无设计要求； 4、接地环网与支架、铝合金轨道连接方式无设计要求； 5、相关设备安装部分无设计详图，建议完善设计图纸及设计要求；
材料进 场 情况	暂无
材料 进场 检验	暂无
隐蔽 验收 情况	暂无



发文情况	会议纪要 018 监理工作联系单 011						
收文情况	暂无						
安全情况	督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已要求施工单位认真落实，加强施工现场的安全管理以及施工人员的安全教育						
下周工作计划	1. TP0 子午车间光伏组件安装比例 60%； 2. 3#成品库光伏组件吊装完成比例 100%；组件安装完成比例 80%； 3. 3#成品库逆变器、桥架支架安装完成比例 100%； 4. 1#成品库光伏组件安装完成 100%；						
现场施工人员班组情况	光伏项目部分：施工人员 27 人						
天气	14	15	16	17	18	19	20
	阴转雨	晴	晴	晴	晴	阴	晴

编制人：张海龙

编制时间：2018 年 04 月 20 号



由 扫描全能王 扫描创建