

监 理 周 报

项目名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—017

项目地：安徽省合肥市长丰县岗集镇创业路合肥万力轮胎有限公司厂房屋顶

时间：2018/04/21—2018/04/27

本周 施工 概况	1. TPO 子午车间屋面光伏组件安装完成 85%; 2. 3#成品库屋面光伏组件安装完成 75%; 3. 1#成品库屋面光伏组件安装完成 100%，桥架支架安装完成 100%， 逆变器安装完成 100%; 4. 维修车间屋面逆变器安装完成 100%;
施工 质量 情况	1. TPO 屋面部分固定螺栓、螺母、垫片出现腐蚀现象; 2. TPO 屋面部分阵列出现拉撑固定螺栓松动; 3. TPO 屋面阵列定位放线出现位置偏差; 4. TPO 屋面部分光伏组件压块存在安装不到位; 5. 部分电缆桥架进场出现脱锌、斑点、毛刺、腐蚀等现象; 6. 部分阵列光伏组件接地线存在安装松动; 7. 混凝土屋面部分支架檩条连接件存在腐蚀现象;
材料进 场 情况	暂无
材料 进场 检验	暂无



隐蔽验收情况	暂无						
发文情况	会议纪要 019 监理通知单 016						
收文情况	暂无						
安全情况	督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已要求施工单位认真落实，加强施工现场的安全管理以及施工人员的安全教育						
下周工作计划	1. TPO 子午车间屋面光伏组件安装 100%； 2. 3#成品库屋面光伏组件安装 100%， 3. 3#成品库屋面逆变器安装 100%； 4. 3#成品库屋面桥架支架安装 100%； 5. 混凝土屋面逆变器安装 100%；						
现场施工人员班组情况	光伏项目部分：施工人员 28 人						
天气	21	22	23	24	25	26	27
	阴转雨	雨转阴	雨	阴转晴	晴	晴	晴

编制人：张海龙

编制时间：2018 年 04 月 27 号



由 扫描全能王 扫描创建