

监 理 周 报

项目名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—019

项目地：安徽省合肥市长丰县岗集镇创业路合肥万力轮胎有限公司厂房屋顶

时间：2018/05/05—2018/05/11

本周 施工 概况	1. 3#成品库屋面桥架安装完成 95%，接地扁钢制作、安装 95%； 2. 混凝土屋面直流线敷设完成 90%； 3. 维修车间屋面桥架安装完成 100%；
施工 质量 情况	1. 混凝土屋面部分组件接地线存在松动、不牢固； 2. 混凝土屋面部分阵列边压块与檩条端口安装，存在安全距离不满足现象；
材料进 场 情况	暂无
材料 进场 检验	暂无
隐蔽 验收 情况	暂无
发文 情况	会议纪要 021 监理工作联系单 012
收文 情况	暂无



安全 情况	督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已要求施工单位认真落实，加强施工现场的安全管理以及施工人员的安全教育						
下周 工作 计划	1. 彩钢屋面进行直流线敷设组串连接；						
现场施 工人员 班组情 况	光伏项目部分：施工人员 5 人						
天气	05	06	07	08	09	10	11
	雨	雨	雨转阴	晴	晴	晴	小雨

编制人：张海龙

编制时间：2018 年 05 月 11 号



由 扫描全能王 扫描创建