

监 理 周 报

项目名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—021

项目地：安徽省合肥市长丰县岗集镇创业路合肥万力轮胎有限公司厂房屋顶

时间：2018/05/19—2018/05/25

本周 施工 概况	1. 混凝土屋面桥架、光伏直流线缆敷设、制作完成比例 100%; 2. 3#成品库屋面光伏直流线敷设完成比例 100%; 3. 维修车间屋面桥架安装完成比例 80%;
施工 质量 情况	1. 混凝土屋面光伏直流线敷设存在混乱现象; 2. 部分直流线公母线头制作存在隐裂、变形; 3. 部分桥架拐角存在二次加工，对加工处未进行防腐处理; 4. 部分桥架连接板紧固螺栓存在松动;
材料进 场 情况	1. 两批交流电缆 2. 第二批桥架
材料 进场 检验	交流电缆：厂家资质、合格证、送货清单、出厂检测报告
隐蔽 验收	



情况	暂无						
发文情况	会议纪要 023						
收文情况	暂无						
安全情况	督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已要求施工单位认真落实，加强施工现场的安全管理以及施工人员的安全教育						
下周工作计划	1. 维修车间屋面的桥架安装、光伏直流线敷设完成比例 100%； 2. 一期屋面的交流电缆、接地网、进行敷设完成						
现场施工人员情况	光伏项目部分：施工人员 6 人						
天气	19	20	21	22	23	24	25
	晴	阴转雨	阴转雨	阴转雨	晴	晴	阴转雨

编制人：张海龙

编制时间：2018 年 05 月 25 号



由 扫描全能王 扫描创建