

监 理 周 报

项目名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—023

项目地：安徽省合肥市长丰县岗集镇创业路合肥万力轮胎有限公司厂房屋顶

时间：2018/06/02—2018/06/08

本周 施工 概况	1. 一期的工作量已全部完成 2. 1#库桥架和小交流电缆已完成 3. 2#库组件和桥架安装已完成 4. 汇流箱逆变器完成 80% 5. 3#库小交流电缆已完成 6. TP0 屋面桥架完成 30%
施工 质量 情况	1. 接地扁铁、桥架生锈，请正确理解“除锈防腐”概念，先除再防 2. 钢结构车棚拉杆缺少平弹垫，设计考虑防雨，因未下雨，暂不知实际情况 3. 各桥架内、交直流电缆需区分开，理顺绑扎好（目前现场实际情况较为良好） 4. 组件安装压块未拧紧、松动 5. 桥架搭接处还有少部分未固定、接地线断裂，请及时安排人员进行复查整改 6. 汇流箱、逆变器线缆头制作夜晚施工效果不太理想，箱体内各电缆需挂牌编号

材料进场情况	暂无
材料进场检验	暂无
隐蔽验收情况	暂无
发文情况	会议纪要 025
收文情况	暂无
安全情况	督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已要求施工单位认真落实，加强施工现场的安全管理以及施工人员的安全教育
下周工作计划	1. 各屋面进行剩余交流电缆敷设；

现场施工人员 班组情况	光伏项目部分：施工人员 27 人						
天气	2	3	4	5	6	7	8
	晴	阴转雨	阴转雨	阴转雨	晴	晴	阴转雨

编制人：张海龙

编制时间：2018 年 6 月 8 号