

监 理 周 报

项目名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—024

项目地：安徽省合肥市长丰县岗集镇创业路合肥万力轮胎有限公司厂房屋顶

时间：2018/06/09—2018/06/15

本周 施工 概况	1. 各屋面进行剩余交流电缆敷设； 2. 部分钢构廊架进行桥架安装；
施工 质量 情况	1. 各桥架内、交直流电缆需区分开，未做明显区分； 2. 部分组件压块未紧固、存在松动；
材料进 场 情况	并网柜、母线
材料 进场 检验	厂家资质、合格证、送货清单、出厂检测报告
隐蔽 验收 情况	暂无
发文 情况	会议纪要 026

收文情况	暂无						
安全情况	督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已要求施工单位认真落实，加强施工现场的安全管理以及施工人员的安全教育						
下周工作计划	1. 各配电室母线、并网安装；						
现场施工人员情况	光伏项目部分：施工人员 34 人						
天气	9	10	11	12	13	14	15
	晴	晴	晴	阴	晴	晴	阴

编制人：张海龙

编制时间：**2018** 年 **6** 月 **15** 号