

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 第 五 期

项目：郟城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目 一期工程		填报周期：2018 年 01 月 01 日—01 月 07 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、本周总共引孔 100 个，总共工程量为 12544 个，已完成该工序的 85.53%，剩余 1814 个，因土地问题暂停施工。				
2、本周放桩基础点 170 组，总工程量为 1568 组，已完成该工序的 65.56%，剩余 200 组，因土地问题暂停施工。				
3、本周放桩基础定位线 180 组，总工程量 1568 组，已完成该工序的 49.93%，剩余 785 组				
4、本周桩基浇灌 1350 根，总工程量为 12544 根，已完成该工序的 45.99%，剩余 6774 根。				
5、本周开关站设备基础开始施工，箱变基础整平、支模、垫层浇筑 5 个。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	100%			
2、开关站/升压站	0%			
3、综合楼/附属建筑	0%			
4、场内桩基施工	45.99%			
5、支架及组件安装	0%			
6、逆变器及箱变	0%			
7、送出工程（含对侧）	0%			
8、现场调试	0%			
9、出图情况	80%			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	12.26	12.28	本周支架材料到货 4 车
	组件		01.04	本周到货 728 块
	逆变			未到货

	升压变			未到货
	电 缆			未到货
	电气设备			未到货
11、人员/机械情况	挖机两台，钻机三台。，装载机两台。 施工人员共 80 人。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、基础施工	11 月 18 日 至 1 月 5 日			
2、组件安装	12 月 21 日 至 1 月 18 日			
3、线路倒送电	1 月 25 日			
4、首个发电单元并网	1 月 25 日			
5、全容量并网	2 与 5 日			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、前施工队遗留的彩钢房需要拆除。 2、军标、防空洞影响 88 亩约 3MW，该区域内所有工序无法施工； 3、现阶段引孔无工作界面，1 台引孔机消缺整改，2 台处于闲置，需要尽快协调引孔施工界面。			
未解决的协调问题解决进展	1、军事标识及防空洞等问题正在协调中。			
五、下周计划主要工作内容				
1、站用临电	进场送电			
2、支架安装	150 组			
3、桩基础浇筑	2200 根			
4、围栏施工	700 米			
5、组件安装	50 组			

填报人： 苏军豪 审核人： _____ 时间： 2018 年 01 月 07 日

工程现场照片（含文字描述）：

支架材料进场	檩条厚度测量	施工人员进场，安全教育
		
支架倾斜角度检查	第六次监理例会	组件安装现场
		