

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 17 期

项目：无锡金溢达二期 4 兆瓦光伏发电项目		填报周期:2017 年 11 月 27 日—12 月 3 日		
一、项目总体建设进度汇总				
威孚二期 11 月 27 号全部并网发单，后期进行消缺整改工作				
车棚钢立柱安装 45 根				
中达项目导轨安装 90％				
新纺项目支架、组件安装两个屋面				
瑞源项目支架、组件安装 100％，桥架电缆安装 100％，设备接线 80％				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		新纺支架组件完成 30％ 瑞源支架组件 100％ 中达导轨安装 90％		
6、逆变器及箱变		瑞源 11 月 29 日安装结束		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	新纺逆变器	12 月 1 日	12 月 1 日	到货 100％
	瑞源逆变器	12 月 3 日	12 月 3 日	到货 100％

	车棚汇流箱	12月4日	12月4日	到货 100%
11、人员/机械情况	新纺项目 28 人 中达项目 15 人 车棚项目 11 人 威孚环保 6 人 威孚二期 13 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网	车棚 12月25日 中达 12月20日 新纺 12月25日 环保 12月30日			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				

1、道路工程	
2、综合楼工程	
3、升压站及开关站工程	
4、组件区域工程	
5、逆变/箱变工程	
6、外线工程	
7、其他	

填报人： 朱健康 审核人： _____ 时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程现场照片（含文字描述）：