

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 18 期

项目：无锡金溢达二期 4 兆瓦光伏发电项目		填报周期: 2017 年 12 月 3 日—12 月 10 日		
一、项目总体建设进度汇总				
威孚二期消缺整改工作全部结束				
车棚钢立柱安装 82 根，横跨梁安装 164 根，组件安装 1000 片，				
中达项目导轨安装 100%，组件安装 50%				
新纺项目支架、组件安装 6 个屋面，设备安装 6 个屋面，并网柜安装结束				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		新纺支架组件完成 90% 中达导轨安装 100%组件 50% 车棚组件安装 1000 片		
6、逆变器及箱变		新纺项目逆变器安装 6 个屋面，汇流箱安装 6 个屋面		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	新纺项目 28 人 中达项目 20 人 车棚项目 24 人 威孚环保 6 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网	车棚 12 月 25 日 中达 12 月 20 日 新纺 12 月 25 日 环保 12 月 30 日			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				

3、升压站及开关站工程	
4、组件区域工程	
5、逆变/箱变工程	
6、外线工程	
7、其他	

填报人： 朱健康 审核人： _____ 时间： _____ 年 月 日

工程现场照片（含文字描述）：