

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 01 期

项目：山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目		填报周期：2017 年 12 月 05 日—12 月 10 日		
一、项目总体建设进度汇总： 设备基础（1#2#3#箱变逆变基础完成，预制舱基础完成） 支架安装完成 70%				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、支架及组件安装	支架安装 30%			
6、逆变器及箱变	完成 100%			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况	目前有总平面图，支架安装图，设备基础图，电缆敷设图			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
	无			

11、人员/机械情况	施工人员 20 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	组件进场时间			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	支架安装完成			
5、逆变/箱变工程	3#箱逆变基础到预制舱电缆沟完成			
6、外线工程	无			
7、其他	无			

填报人： 姜元帅 审核人： 姜元帅 时间： 2017年12月10日

工程现场照片（含文字描述）：



