

苏交控云杉清能沿海高速互通分布式光伏电站项目

工程监理周报

(南沈灶.白蒲)

总包单位：中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

日期：2018/03/18

一周天气：

时 间	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
天气	晴	晴	雨	雨	阴	阴	雨
气温	9℃-21℃	12℃-25℃	11℃-20℃	6℃-20℃	4℃-8℃	7℃-14℃	7℃-12℃

一、本周施工概况：

序 号	主要施工事项
1	南沈灶收尾工程
2	白蒲支架安装
3	白蒲组件安装
4	白蒲外线手续办理

二、形象进度图：

三、工程施工进度：

序号	作业名称及内容	负责人	完成
南沈灶			
1	箱逆变安装（3 个）	王立山	已吊装就位、完成接线、栏杆、爬梯已制作
2	预应力管桩施工(共计 1993 根)	王立山	1993 根
3	SVG 安装（1 个）	王立山	已吊装就位、完成接线、栏杆已制作
4	预制舱安装（1 个）	王立山	已吊装就位、完成接线、栏杆已制作
5	支架安装（265 组）	王立山	265
6	组件安装（265 组）	王立山	265
7	桥架安装	王立山	已完成
8	汇流箱安装（34 台）	王立山	已全部安装到位，接线已完成
9	接地网安装	王立山	已完成
10	电缆敷设，接线	王立山	已完成
白蒲			
1	箱逆变安装（3 台）	王立山	已吊装就位
2	预应力管桩施工(共计 1818 根)	王立山	已完成
3	SVG 安装（1 个）	王立山	已吊装就位，附件已安装
4	预制舱安装	王立山	已吊装就位
5	支架安装（247 组）	王立山	225 组
6	组件安装（247 组）	王立山	247 组
7	电缆敷设	王立山	已完成

四、物资到货进度：

序号	物资名称	数量（总量）	单位	本周到货	累计到货	计划全部到货时间	已使用数量
1	管桩	3811	根		全部到货		3811
1	组件	22528	块		全部到货		21560
2	支架	512	组		全部到货		512
3	逆变器	6	台		全部到货		6
4	箱变	6	台		全部到货		6
5	汇流箱	65	台		全部到货		65
6	预制仓	2	台		全部到货		2
8	电缆及电缆接头		米		全部到货		
9	10KV 无功补偿装置（集装箱式）	2	套		全部到货		2
14	电缆桥架	1	项		全部到货		1

五、图纸状态：

全部完成设计。

六、安全质量闭环统计：

序号	事由	发件单位	收件单位	是否闭环	备注
1	无				

七、手续办理情况：

序号	手续类别	相关部门	办理进度	跟踪人员
1	白蒲供用电合同、购售电合同、并网调度协议 手续办理	如皋、南通供电公司	正在办理中	王立山 昌正宏

八、需要协调事项：

九、工程图片：



白蒲组件安装



白蒲支架安装

十、下周工作计划：

序号	作业名称及内容	负责人	计划完成
南沈灶			
1	逆变升压平台排水	王立山	全部完成
2	箱逆变平台翻沿压顶抹灰	王立山	全部完成
3	预制舱水泥踏步抹灰	王立山	全部完成
4	新增砂石便道	王立山	全部完成
5	其它收尾事项	王立山	全部完成
白蒲			
1	支架安装	王立山	全部完成
2	组件安装	王立山	全部完成
3	电缆桥架安装	王立山	全部完成
4	汇流箱安装	王立山	全部完成
5	电缆敷设	王立山	全部完成
6	设备调试	王立山	全部完成

十一、 本周大事记

时 间	事 件	备 注