

项目管理部							
周工作总结及计划				报告人:王道春	时间: 2017/12/30		
类别	序号	工作项目	计划工作内容	计划完成时间	完成情况	存在的问题/需要的支持/建议	备注
本周工作总结	1	池州超威5.98mw分布式光伏	前期项目各方对接人确定	12月25日	已经完成	无	
	2	池州超威5.98mw分布式光伏	协调入场事宜	12月26日	已经完成		
	3	池州超威5.98mw分布式光伏	与厂方确认物料区、项目部的具体位置	12月26日	已经完成		
	4	池州超威5.98mw分布式光伏	池州超威5.98wm分布式光伏项目部建立	12月27日	已经完成		
	5	池州超威5.98mw分布式光伏	1号厂方搭建脚手架	12月30日	已经完成		
	6						
	7						
	8						
	9						
下周工作计划							
类别	序号	工作项目	工作内容	计划完成时间	完成结果目标	存在的问题/需要的支持/建议	备注
下周工作计划	1	池州超威5.98mw分布式光伏	图纸优化	1月2日	完成	图纸需要进一步审核	
	2	池州超威5.98mw分布式光伏	施工放线	1月3日	完成		
	3	池州超威5.98mw分布式光伏	1号厂房部分区域支架完成	1月5日	完成		
	4						
	5						
	6						
	7						
类别	序号	针对本项目发展有何建议或意见				建议后具体解决方案	
建议或意见	1						
	2						
	3						

项目管理部							
周工作总结及计划				报告人:王道春	时间: 2017/12/30		
类别	序号	工作项目	计划工作内容	计划完成时间	完成情况	存在的问题/需要的支持/建议	备注
本周工作总结	1	池州超威5.98mw分布式光伏	图纸优化	1月2日	没完成	由于此项目高低压未确定、设计院不能确定逆变器、汇流箱的位置, 导致最终排布图不能出来。	
	2	池州超威5.98mw分布式光伏	施工放线	1月3日	完成	按照原设计设计图纸进行待新图纸出来进行修改	
	3	池州超威5.98mw分布式光伏	1号厂房部分区域支架完成	1月5日	已经完成三分之二	天气及图纸问题影响了施工计划	
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
下周工作计划							
类别	序号	工作项目	工作内容	计划完成时间	完成结果目标	存在的问题/需要的支持/建议	备注
下周工作计划	1	池州超威5.98mw分布式光伏	1号厂房导轨安装完成	1月10日	完成	尽快确定高低压, 根据最终方案优化图纸, 以及下一工序的提前采购。	
	2	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房夹具安装方式与安徽超威领导交底	1月7日	完成		
	3	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房施工放线	1月11日	完成		
	4						
	5						
	6						
	7						
类别	序号	针对本项目发展有何建议或意见				建议后具体解决方案	
建议或意见	1	由于此项目工期紧张且地理位置靠南, 进入雨季对于施工进度不利。后续方案需要尽快确定, 便于图纸优化和物料准确及时采购					
	2						
	3						

项目管理部							
周工作总结及计划				报告人:王道春	时间: 2018/01/12		
类别	序号	工作项目	计划工作内容	计划完成时间	完成情况	存在的问题/需要的支持/建议	备注
本周工作总结	1	池州超威5.98mw分布式光伏	1#厂房所有夹具安装完成	1月6日	完成	后期组件、桥架、接地辅材衔接好到场时间	
	2	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房夹具安装方式与安徽超威领导交底	1月7日	完成		
	3	池州超威5.98mw分布式光伏	高低压接入方案确定	1月7日	1月8日 确定高压接入		
	4		拿到工程一切险保单	1月8日	1月11日完成		
	5		开工报审资料打印盖章	1月9日	未完成	总包方章未到	
	6		1号厂房导轨安装完成	1月10日	1月11日完成		
	7		2号厂房施工放线	1月11日	1月10日完成		
	8		完成2#厂房一半夹具安装	1月12日	完成		
	9						
下周工作计划							
类别	序号	工作项目	工作内容	计划完成时间	完成结果目标	存在的问题/需要的支持/建议	备注
下周工作计划	1	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房夹具安装	1月13日	完成		
	2	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房夹具安装	1月14日	完成		
	3	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂导轨安装、桥架、接地扁铁用量确定	1月15日	完成		
	4	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂导轨安装	1月16日	完成		
	5	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂导轨安装	1月17日	完成		
	6	池州超威5.98mw分布式光伏	第一批组件进场	1月18日	完成		
	7	池州超威5.98mw分布式光伏	1号厂房组件安装	1月19日	完成		
类别	序号	针对本项目发展有何建议或意见				建议后具体解决方案	
建议或意见	1						
	2						
	3						

项目管理部							
周工作总结及计划				报告人:王道春	时间: 2018/01/12		
类别	序号	工作项目	计划工作内容	计划完成时间	完成情况	存在的问题/需要的支持/建议	备注
本周工作总结	1	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房夹具安装	1月13日	完成		
	2	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房夹具安装	1月14日	完成		
	3	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂导轨安装、桥架、接地扁铁用量确定	1月15日	部分扁铁及接地线已经采购		
	4	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂导轨安装	1月16日	完成		
	5	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂导轨安装	1月17日	完成	总包方章未到	
	6	池州超威5.98mw分布式光伏	第一批组件进场	1月18日	未完成/组件25号到场		
	7	池州超威5.98mw分布式光伏	1号厂房组件安装	1月19日	未完成/组件25号到场		
	8		完成2#厂房一半夹具安装	1月12日	完成		
	9						
下周工作计划							
类别	序号	工作项目	工作内容	计划完成时间	完成结果目标	存在的问题/需要的支持/建议	备注
下周工作计划	1	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房夹具安装	1月13日	完成		
	2	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房夹具安装	1月14日	完成		
	3	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂导轨安装、桥架、接地扁铁用量确定	1月15日	完成		
	4	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂导轨安装	1月16日	完成		
	5	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂导轨安装	1月17日	完成		
	6	池州超威5.98mw分布式光伏	第一批组件进场	1月18日	完成		
	7	池州超威5.98mw分布式光伏	1号厂房组件安装	1月19日	完成		
类别	序号	针对本项目发展有何建议或意见				建议后具体解决方案	
建议或意见	1						
	2						
	3						