

项目管理部							
周工作总结及计划			报告人:伊光荣		时间: 2018/04/15		
类别	序号	工作项目	计划工作内容	计划完成时间	完成情况	问题及建议	备注
本周工作总结	1	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房电缆放线、桥架制作	4月9日	完成		
	2	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房电缆放线、桥架制作	4月10日	完成		
	3	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房电缆放线、桥架制作	4月11日	完成		
	4	池州超威5.98mw分布式光伏	1号厂房电缆接线	4月12日	完成		
	5	池州超威5.98mw分布式光伏	吊装逆变器	4月13日	未完成		4号暂未吊装
	6	池州超威5.98mw分布式光伏	逆变器接线, 高压电缆敷设	4月14日	未完成		高压电缆完成一部分, 4号逆变器未接线
	7	池州超威5.98mw分布式光伏	低压侧全部完成	4月15日	未完成		2号厂房两芯直流电缆未接线
	8						
	9						
下周工作计划							
类别	序号	工作项目	工作内容	计划完成时间	完成结果目标	问题及建议	备注
下周工作计划	1	池州超威5.98mw分布式光伏	箱变处高压电缆敷设完毕	4月16日			
	2	池州超威5.98mw分布式光伏	低压侧全部完成	4月17日			
	3	池州超威5.98mw分布式光伏	光缆和485放线, 厂房所有接地	4月18日			
	4	池州超威5.98mw分布式光伏	吊装前准备, 厂房所有接地	4月19日			
	5	池州超威5.98mw分布式光伏	一次设备敷设电缆	4月20日			
	6	池州超威5.98mw分布式光伏	一次设备吊装	4月21日			
	7	池州超威5.98mw分布式光伏	一次设备吊装	4月22日			
类别	序号	针对本项目发展有何建议或意见				建议后具体解决方案	
建议或意见	1						
	2						
	3						
备注							

