

项目管理部							
周工作总结及计划				报告人:陶样儒	时间: 2018/03/25		
类别	序号	工作项目	计划工作内容	计划完成时间	完成情况	问题及建议	备注
本周工作总结	1	池州超威5.98mw分布式光伏	敷设电缆/接地扁铁焊接/基础制作/桥架敷设/组件到货	3月19日	电缆敷设55000米/方阵外围接地已经做好/组件未到货		
	2	池州超威5.98mw分布式光伏	基础制作/桥架敷设/汇流箱到厂/组件安装	3月20日	未完成	天气下雨不具备施工条件	组件到场
	3	池州超威5.98mw分布式光伏	敷设电缆/接地扁铁焊接/基础制作/桥架敷设/组件安装	3月21日	未完成	天气下雨不具备施工条件	
	4	池州超威5.98mw分布式光伏	基础制作/桥架敷设	3月22日	箱变基础制作未完成/桥架敷设620m		
	5	池州超威5.98mw分布式光伏	箱变基础制作/并网评审	3月23日	箱变基础施工/未完成		
	6	池州超威5.98mw分布式光伏	外线评审	3月24日	外线评审未完成	已经签定合同	汇流箱到场
	7	池州超威5.98mw分布式光伏	敷设电缆/接地扁铁焊接/基础制作	3月25日	施工中		
	8						
	9						
下周工作计划							
类别	序号	工作项目	工作内容	计划完成时间	完成结果目标	问题及建议	备注
下周工作计划	1	池州超威5.98mw分布式光伏	70kw组件安装	3月26日	完成	天气允许的情况下	
	2	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房电缆放线、桥架制作	3月27日	完成		
	3	池州超威5.98mw分布式光伏	箱逆变基础完成进入养护期	3月28日	完成		
	4	池州超威5.98mw分布式光伏	1号天井桥架开施工	3月29日	完成		
	5	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房电缆放线	3月30日	完成		
	6	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房电缆放线	3月31日	完成		
	7	池州超威5.98mw分布式光伏	2号厂房电缆放线	4月1日	完成		
类别	序号	针对本项目发展有何建议或意见				建议后具体解决方案	
建议或意见	1						
	2						
	3						

