

衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目工程监理周报

2018 年 02 期

项目：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目		填报周期：2018 年 1 月 15 日—1 月 22 日			
一、项目总体建设进度汇总：					
1、马脑寨项目区域三（18 亩地处）测量放线完毕，共计 440 点（110 串），钻孔和岩石处植筋共计 410 个。预埋件 440 套制作完毕。					
2、马脑寨项目区域一和二测量放线共计 480 点（120 串），钻孔 240 点（60 串）个。					
3、马脑寨项目区域一和二施工区域土地平整 80%					
6、已经通知组件和支架厂家发货。					
7、现场道路、场平、临电、五牌一图已完成。					
二、本周工程建设工作内容及完成情况					
1、道路工程		进场道路基本修好			
2、开关站/升压站		无			
3、综合楼/附属建筑		无			
4、场内桩基施工		测量放线 920 点.钻孔 680（含岩石处钻孔植筋）			
5、支架及组件安装					
6、逆变器及箱变					
7、送出工程（含对侧）					
8、现场调试					
9、出图情况		GFBW-01-T0101 光伏阵列布置总平面图（草市镇马脑寨站点） -20180111-Model，GFBW-01-T0201 阵列桩基定位图（草市镇马脑寨站点）-20180112-出图(1)，GFBW-01-J0101 光伏支架结构施工图（草市镇马脑寨站点）-20180111-Model，GFBW-01-J0101 光伏支架结构施工图（草市镇马脑寨站点）-20180119-Model			
10、设备到货情况		系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
		钢筋	1 月 14 日	1 月 14 日	钢筋预埋件累计到货 440 套

	模板 300 波纹管	1 月 16 日	1 月 16 日	累计到货一批
	模板 800 波纹管	1 月 22 日	1 月 22 日	累计到货一批
	组件 325W	1 月 25 日	?	待定，天气原因物流公司？
	支架及配 套管桩立 柱	1 月 24 日		由于建设方与承包方合同确定晚， 故承包方与支架厂家签订合同已 晚，因此材料进场滞后而影响进度。
11、人员/机械 情况	施工人员 18 位，管理人员 5 位，挖机 1 台，钻孔机 2 台，焊接机 2 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施 工				
2、首套组件安 装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单 元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调 的问题				
未解决的协调 问题解决进展	并网接入系统方案的确定			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	外围道路已完成，厂区内完成 70%			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开 关站工程				
4、组件区域工	1) 钻孔 2) 岩石处进行植筋处理 3) 基础浇筑 4) 组件到货和支			

程	架到货
5、逆变/箱变工程	
6、外线工程	
7、其他	

填报人：严卫忠 审核人： 时间： 2018 年 01 月 22 日

工程现场照片（含文字描述）：

修路



钻孔



植筋



清灰

