

# 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目工程监理周报

2018 年 03 期

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                               |          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|
| 项目：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目                                                      |                                                                                                                                                                                                   | 填报周期：2018 年 1 月 23 日—1 月 29 日 |          |                                 |
| 一、项目总体建设进度汇总：                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                               |          |                                 |
| 1、马脑寨项目区域三（18 亩地处）测量放线完毕，共计 440 点（110 串），钻孔和岩石处植筋共计 410 个。预埋件 440 套制作完毕。 |                                                                                                                                                                                                   |                               |          |                                 |
| 2、马脑寨项目区域一和二测量放线共计 900 点（225 串），钻孔 680 点（170 串）个。                        |                                                                                                                                                                                                   |                               |          |                                 |
| 3、马脑寨项目区域一和二施工区域土地平整 80%                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                               |          |                                 |
| 6、组件进场约 1.5MW，灌注桩因雨雪天气严重滞后，并影响施工进度。                                      |                                                                                                                                                                                                   |                               |          |                                 |
| 7、现场道路、场平、临电、五牌一图已完成。                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                               |          |                                 |
| 8、植筋基础完成约 50 组。                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                               |          |                                 |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                               |          |                                 |
| 1、道路工程                                                                   | 进场道路基本修好、光伏场区道路基本完成。                                                                                                                                                                              |                               |          |                                 |
| 2、开关站/升压站                                                                | 无                                                                                                                                                                                                 |                               |          |                                 |
| 3、综合楼/附属建筑                                                               | 无                                                                                                                                                                                                 |                               |          |                                 |
| 4、场内桩基施工                                                                 | 测量放线 920 点.钻孔 680（含岩石处钻孔植筋）                                                                                                                                                                       |                               |          |                                 |
| 5、支架及组件安装                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                               |          |                                 |
| 6、逆变器及箱变                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                               |          |                                 |
| 7、送出工程（含对侧）                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                               |          |                                 |
| 8、现场调试                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                               |          |                                 |
| 9、出图情况                                                                   | GFBW-01-T0101 光伏阵列布置总平图（草市镇马脑寨站点）-20180111-Model，GFBW-01-T0201 阵列桩基定位图（草市镇马脑寨站点）-20180112-出图(1)，GFBW-01-J0101 光伏支架结构施工图（草市镇马脑寨站点）-20180111-Model，GFBW-01-J0101 光伏支架结构施工图（草市镇马脑寨站点）-20180119-Model |                               |          |                                 |
| 10、设备到货情况                                                                | 系统名称                                                                                                                                                                                              | 计划到货日期                        | 实际到货日期   | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
|                                                                          | 钢筋                                                                                                                                                                                                | 1 月 14 日                      | 1 月 14 日 | 钢筋预埋件累计到货 440 套                 |
|                                                                          | 模板 300 波纹管                                                                                                                                                                                        | 1 月 16 日                      | 1 月 16 日 | 累计到货一批                          |

|                                |                                                      |          |          |                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|
|                                | 模板 800<br>波纹管                                        | 1 月 22 日 | 1 月 22 日 | 累计到货一批                   |
|                                | 组件 325W                                              | 1 月 25 日 | 1 月 28 日 | 第一批组件到场（3 车）             |
|                                | 支架及配<br>套管桩立<br>柱                                    | 1 月 24 日 |          | 因连续雨雪天气，物资运输带来很<br>大的影响。 |
|                                |                                                      |          |          |                          |
|                                |                                                      |          |          |                          |
|                                |                                                      |          |          |                          |
| 11、人员/机械<br>情况                 | 施工人员 12 位，管理人员 5 位，挖机 1 台，钻孔机 2 台，焊接机 2 台。           |          |          |                          |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                                                      |          |          |                          |
| 项目主节点                          | 计划日期                                                 | 调整日期     | 完成日期     | 延误原因及赶工措施（简述）            |
| 1、首个基础施<br>工                   |                                                      |          |          |                          |
| 2、首套组件安<br>装                   |                                                      |          |          |                          |
| 3、线路倒送电                        |                                                      |          |          |                          |
| 4、首个发电单<br>元并网                 |                                                      |          |          |                          |
| 5、全容量并网                        |                                                      |          |          |                          |
| 四、主要协调问题及解决情况                  |                                                      |          |          |                          |
| 提出需要协调<br>的问题                  |                                                      |          |          |                          |
| 未解决的协调<br>问题解决进展               | 并网接入系统方案的确定                                          |          |          |                          |
| 五、下周计划主要工作内容                   |                                                      |          |          |                          |
| 1、道路工程                         | 外围道路已完成，厂区内完成 80%                                    |          |          |                          |
| 2、综合楼工程                        | 无                                                    |          |          |                          |
| 3、升压站及开<br>关站工程                |                                                      |          |          |                          |
| 4、组件区域工<br>程                   | 1) 钻孔    2) 岩石处进行植筋处理    3) 基础浇筑    4) 组件到货和支<br>架到货 |          |          |                          |
| 5、逆变/箱变工                       |                                                      |          |          |                          |

|        |  |
|--------|--|
| 程      |  |
| 6、外线工程 |  |
| 7、其他   |  |

填报人： 严卫忠 审核人： \_\_\_\_\_ 时间： 2018 年 01 月 29 日