

衡阳衡东 9.7MW 光伏项目工程建设监理周报

2018 年 10 期

项目： 衡阳衡东 9.7MW 光伏项目		填报周期：2018 年 3 月 15 日—3 月 22 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、马脑寨项目区域三（18 亩地处），土建、支架安装及组件安装已经完成，共计 110 串，装机容量为 715K，计划进行电气安装及其设备基础浇筑等工作。				
2、马脑寨项目区域一和二测量放线共计 1400 点（350 串），桩机钻孔 1120 个，岩石植筋孔 146 个，累计钻孔 1266 个。				
3、马脑寨项目区域一和二支模 41 串，共计 164 个桩基。				
4、到货：组件 4MW，1400 个管桩、支架 1M。钢筋及附件到货 80%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	进场道路基本修好			
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	测量放线共计 1400 点（350 串），桩机钻孔 817 个，岩石植筋孔 146 个，支模 41 串			
5、支架及组件安装	715K			
6、逆变器及箱变	已经订货，厂家在生产过程中。			
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况	GFBW-01-T0101 光伏阵列布置总平图（草市镇马脑寨站点）-20180111-Model，GFBW-01-T0201 阵列桩基定位图（草市镇马脑寨站点）-20180112-出图(1) ， GFBW-01-J0101 光伏支架结构施工图（草市镇马脑寨站点）-20180111-Model，GFBW-01-J0101 光伏支架结构施工图（草市镇马脑寨站点）-20180119-Model、GFBW-01-D0101 电气主接线图（草市镇马脑寨站点）-20180320(1)			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	钢筋	3 月 21 日	3 月 21 日	钢筋预埋件累计到货 1110 套，累计

				1600 套
	支架及配套管桩立柱	3 月 19 日	3 月 19 日	1400 个管桩，支架 200K，累计 1800 个管桩，支架 1M
	组件			累计 4MW
11、人员/机械情况	施工人员 33 位，管理人员 3 位，挖机 1 台，钻孔机 1 台，焊接机 3 台，发电机 2 台，运输车 1 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1) 马脑寨光伏用地与鱼塘承包老板之间道路问题的矛盾需及时解决 2) 霞流村光伏用地一直未交付，从 3 月 2 日开始一直不能进场施工			
未解决的协调问题解决进展	以上需要协调的问题都无进展			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	1) 岩石处进行植筋处理 2) 支模、基础浇筑 3) 防雷接地及线缆沟开挖 4) 安装支架			

5、逆变/箱变工程	
6、外线工程	
7、其他	

填报人： 严卫忠 审核人： 时间： 2018 年 03 月 22 日

工程现场照片（含文字描述）：

1) 桩基工程：钻孔



2) 钢筋焊接工程



3) 支模工程



监理现场对钢筋笼检查



监理对植筋基础检查