

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 3 月

007 期

项目：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目	填报周期：2018 年 3 月 19 日— 3 月 25 日
一、项目总体建设进度汇总： 一、黄柏镇 1、凯丰村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 2、合溪村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 3、直坑村光伏扶贫电站，电缆敷设已完成。 4、马茅村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 5、瑞兰村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 6、瑞律村光伏扶贫电站，电缆敷设已完成。 二、大柏地乡 7、大柏地村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 8、礞头村光伏扶贫电站，电缆敷设已完成。 9、小岭村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 10、白坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 三、壬田镇 11、车头村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 四、叶坪乡 12、寨下村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 13、腰布村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 14、新院村光伏扶贫电站，电站已建设完成，待并网。 15、福水村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 16、黄沙村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 17、岭脑村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。 18、谢排村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 19、王屋村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 20、石岗村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 21、松山村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 22、均田村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 五、日东乡 23、贡潭村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 24、樟坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。 25、炉坑村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。 六、云石山乡 26、沿坝村光伏扶贫电站，组件已完成安装。	

- 27、梅坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 28、云石山村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 29、石背村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

七、万田乡

- 30、东坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 31、井垅村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 32、青坝村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

八、沙洲坝镇

- 33、莲江村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 34、七堡村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

九、九堡镇

- 35、山坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 36、丰塘村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

十、冈面乡

- 37、上田村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 38、沙排村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

十一、瑞林镇

- 39、龙卧村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 40、瑞红村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 41、大汾村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 42、安全村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 43、里布村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 44、水口村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 45、民主村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 46、盖州村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 47、保卫村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 48、廖坳村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

十二、丁陂乡

- 49、山溪村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 50、里田村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 51、山龙村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

十三、拔英乡

- 52、红门村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 53、高岭村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 54、荣新村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 55、大富村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

十四、武阳镇

- 56、罗石村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

- 57、中赖村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 58、陈布村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 59、武阳村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 60、粟田村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 61、龙门村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 62、下洲村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

十五、谢坊镇

- 63、大嵎背村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 64、谢坊村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 65、云龙村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 66、水南村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 67、新建村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 68、塘背村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

十六、泽覃乡

- 69、明星村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 70、石水村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 71、新丰村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 72、陶林村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 73、兰崇村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 74、永红村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。
- 75、希平村光伏扶贫电站，材料进场，尚未施工。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程	无
2、开关站/升压站	无
3、综合楼/附属建筑	无
4、场内桩基施工	无
5、支架及组件安装	64个空壳村扶贫电站组件已完成安装。
6、逆变器及箱变	无
7、送出工程（含对侧）	无
8、现场调试	无

9、出图情况	图纸不全，部分图纸有电子档			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	蓝图未出；部分电站建设地点没有三相四线动力电。			
未解决的协调问题解决进展	施工需统计所有电站实际情况，统一上报我监理方，由我监理方统一上报到业主方扶贫办。根据施工情况正在统计中。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开	无			

关站工程	
4、组件区域工程	无
5、逆变/箱变工程	无
6、外线工程	无
7、其他	无

填报人： 李云 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 3 月 25 日



工程现场照片（含文字描述）：











