

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 6 月

020 期

项目：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

填报周期：2018 年 6 月 18 日— 6 月 24 日

一、项目总体建设进度汇总：

一、黄柏镇

- 1、凯丰村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 2、合溪村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 3、直坑村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 4、马茅村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 5、瑞兰村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 6、瑞律村光伏扶贫电站，已并网发电。

二、大柏地乡

- 7、大柏地村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 8、礞头村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 9、小岭村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 10、白坑村光伏扶贫电站，已并网发电。

三、壬田镇

- 11、车头村光伏扶贫电站，已并网发电。

四、叶坪乡

- 12、寨下村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 13、腰布村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 14、新院村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 15、福水村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 16、黄沙村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 17、岭脑村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 18、谢排村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 19、王屋村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 20、石岗村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 21、松山村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 22、均田村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

五、日东乡

- 23、贡潭村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 24、樟坑村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 25、炉坑村光伏扶贫电站，已并网发电。

六、云石山乡

- 26、沿坝村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

27、梅坑村光伏扶贫电站，已并网发电。

28、云石山村光伏扶贫电站，已并网发电。

29、石背村光伏扶贫电站，已并网发电。

七、万田乡

30、东坑村光伏扶贫电站，已并网发电。

31、井垅村光伏扶贫电站，电站已完成建设，暂未并外网。

32、青坝村光伏扶贫电站，已并网发电。

八、沙洲坝镇

33、莲江村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

34、七堡村光伏扶贫电站，已并网发电。

九、九堡镇

35、山坑村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

36、丰塘村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

十、冈面乡

37、上田村光伏扶贫电站，电站已完成建设，暂未并外网。

38、沙排村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

十一、瑞林镇

39、龙卧村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

40、瑞红村光伏扶贫电站，电站已完成建设，暂未并外网。

41、大汾村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

42、安全村光伏扶贫电站，已并网发电。

43、里布村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

44、水口村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

45、民主村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

46、盖州村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

47、保卫村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

48、廖坳村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

十二、丁陂乡

49、山溪村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

50、里田村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

51、山龙村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

十三、拔英乡

52、红门村光伏扶贫电站，已并网发电。

53、高岭村光伏扶贫电站，已并网发电。

54、荣新村光伏扶贫电站，已并网发电。

55、大富村光伏扶贫电站，已并网发电。

十四、武阳镇

56、罗石村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

- 57、中赖村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 58、陈布村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 59、武阳村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 60、栗田村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 61、龙门村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 62、下洲村光伏扶贫电站，已并网发电。

十五、谢坊镇

- 63、大嵎背村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 64、谢坊村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 65、云龙村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 66、水南村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 67、新建村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 68、塘背村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。

十六、泽覃乡

- 69、明星村光伏扶贫电站，已并网发电。
- 70、石水村光伏扶贫电站，电站已完成建设，暂未并外网。
- 71、新丰村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 72、陶林村光伏扶贫电站，电站已完成建设，暂未并外网。
- 73、兰崇村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。
- 74、永红村光伏扶贫电站，电站已完成建设，暂未并外网。
- 75、希平村光伏扶贫电站，外网已并，暂未发电。


二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程	无
2、开关站/升压站	无
3、综合楼/附属建筑	无
4、场内桩基施工	无
5、支架及组件安装	支架及组件已全部完成安装。
6、逆变器及箱变	逆变器已安装完成。
7、送出工程（含对侧）	无
8、现场调试	无

9、出图情况	图纸不全，部分图纸有电子档			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	蓝图未出，只有电子版施工图。有 14 个空壳村因为外网问题，暂时无法并网发电。			
未解决的协调问题解决进展	14 个空壳村外网整改工作，因下雨天比较多，施工进度比较慢。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开	无			

关站工程	
4、组件区域工程	无
5、逆变/箱变工程	无
6、外线工程	无
7、其他	无

填报人： 李云 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 6 月 24 日



工程现场照片（含文字描述）：











