

监 理 周 报

项目名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号 FXNGHB-ZHJL-001

项目地：徐州丰县师寨镇汪屯村

时间：2018/03/9

本周 施工 概况	1、光伏区桩基础引孔完成 2300 根左右。 2、光伏区桩基础灌注完成 760 根左右。 3、厂区道路开挖完成 60 米左右。 4、光伏区箱、逆变基础放线施工完成。 5、光伏区桩基础钢筋加工完成 30%。
施工 质量 情况	桩基础混凝土浇筑时，出现漏浆、漏振现象
材料进场 情况	支架、组件、汇流箱、电缆、箱逆变、高压设备均未进场
材料 进场 检验	钢筋符合图纸要求
隐蔽 验收 情况	一二区桩基础引孔深度及钢筋笼符合图纸要求
发文 情况	下发会议纪要 1 份
收文 情况	暂无收文

安全情况	个别施工人员未戴安全帽，已口头通知并整改完毕。						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 30 人左右。						
天气	5	6	7	8	9	10	11
	多云	多云	多云	多云	晴	晴	晴

编制人：兰海宇 审核人：

编制时间：2017 年 03 月 9 日

二区桩基础混凝土浇筑



一区桩基础混凝土浇筑



二区桩基础混凝土振捣



一区桩基础引孔深度测量

