

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 1 期

项目：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目		填报周期：2018 年 3 月 20 日— 月 27 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1.1#地管桩施工完成 800 根。 2.管桩定位放线 1600 根，管桩分布至场地 80%。 3.升压站 1#楼基础土方开挖已完成，砂石、C15 砼基础垫层已完成。 4.升压站钢筋原材料、模板材料已进场，开始制作 1#楼模板。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	升压站 1#楼基础土方开挖已完成，砂石、C15 砼基础垫层已完成。			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	1.1#地管桩施工完成 800 根。 2.管桩定位放线 1600 根，管桩分布至场地 80%。			
5、支架及组件安装	无			
6、逆变器及箱变	无			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况	升压站部分图纸(电子版)			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	无			

11、人员/机械情况	打桩机两台、发电机 3 台、振动棒 4 台、挖土机 1 台，人员 30 人。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2018.3.28	2018.3.28	2018.3.30	前期施工民事纠纷没调解好，采取增加人员完成。
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1#地块鱼塘和温室需要业主协调占地问题，2#3#4#场地基准点需业主提供			
未解决的协调问题解决进展	2#3#4#场地基准点提供正在和设计单位协商。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	升压站 1#楼砼基础、基础回填完成。			
4、组件区域工程	无			
5、逆变/箱变工程	无			
6、外线工程	无			

7、其他	无
------	---

填报人：张保龙 审核人：赵文渠 时间：2018年3月28日

工程现场照片（含文字描述）：



